政府信息公开

请输入关键字....

- 政　　策
- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 政府信息公开年报 +
- 标准化规范化工作 +
- 依申请信息公开
- 其他专项信息 +
- 国家、省、市、县区平台

雅安市杰翎建筑工程有限公司“7·16”一般物体打击事故调查报告

发布单位：区应急管理局 发布时间： 2023-12-13 11:13　浏览次数: 1190　字体：[大　中　小]

2023年7月16日11时15分，在雅安市名山区城区雨污分流管网提升改造（一标段）设计施工总承包施工项目中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约115 万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第4号）和《四川省安全生产条例》等有关法律法规的规定以及《雅安市名山区人民政府关于授权雅安市名山区应急管理局组织事故调查组开展一般安全生产事故调查的通知》（名府函〔2019〕194号）要求，雅安市名山区应急管理局牵头组织相关单位成立了雅安市杰翎建筑工程有限公司“7·16”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组”），事故调查组由区应急管理局局长任组长，区纪委监委驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区人社局、区总工会、蒙阳街道等单位相关工作人员为成员，全面负责事故调查工作，同时邀请区检察院参与事故调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过勘验事故现场、查询问事故发生单位的有关人员，综合分析、及时准确地查清事故原因、查明事故经过、事故性质和责任，出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及事故防范的措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故经过

2023年7月16日11时15分左右，雅安市名山区城区雨污分流管网提升改造（一标段）设计施工总承包项施工工人在名山区茶都大道与健康路交汇处的施工沟槽内进行管道安装作业，在作业过程中，沟槽侧面土石生垮塌，并砸中沟槽内的施工工人吴某雄。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员立即对吴某雄组织抢救，并拨打了120急救电话。由120救护车将吴某雄送至雅安名山区人民医院进行抢救。经抢救无效，雅安市名山区人民医院于2023年7月16日12时28分宣布吴某雄死亡

（三）事故善后情况

事故发生后，雅安市杰翎建筑工程有限公司积极组织开展善后工作，与死者家属协商赔偿事宜，于202
7月16日签订了《一次性赔偿协议书》。目前，死者善后工作处理完毕，未出现不稳定现象。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

该事故发生单位为雅安市杰翎建筑工程有限公司。该公司成立于2020年12月16日，注册地址为雅安市名
区蒙顶山镇西蒙路1号，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)，法定代表人为李某，注
资本为伍仟万元整，经营范围包括房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动、房地产开
经营等。统一社会信用代码为：91511803MA6A4WTHXL。

2022年5月6日取得由雅安市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D351*****
具备建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级。

2022年7月1日，取得由四川省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号为：（川）JZ安许证
[2021]0*****。

2023年1月13日，雅安市名山区水务投资有限公司与雅安市杰翎建筑工程有限公司（联合体牵头单位）、
国华西工程设计建设有限公司（联合体成员单位）签订了《雅安市名山区城区雨污分流管网提升改造（一标
设计施工总承包建设项目工程总承包合同》，工程承包范围：本期项目的设计（包含施工图设计、施工图审查
预算编制工作以及后续服务）、施工、采购，至工程竣工验收合格及整体移交，工程保修期内的缺陷修复和保
工作。合同价格包含设计费*****元、建安工程费*****元，工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：3**日
天。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：雅安市名山区水务投资有限公司

雅安市名山区水务投资有限公司成立于2009年4月23日，注册地址四川省雅安市名山区蒙顶山镇彩虹路
段42号，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为李际平，注册资本为12400万元整，经营范围包括
水、排水等基础设施的投资和建设；水务项目的综合开发和经营；水务技术开发和咨询；市政公共基础设施
资建设、运营管理等。统一社会信用代码为：91511803687910202T。

2.监理单位：四川飞红工程管理咨询有限公司

四川飞红工程管理咨询有限公司成立于1997年9月29日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股
法定代表人王某跃，注册资本为壹仟万元，注册地址为成都市人民南路四段36号四川省建设厅207室，经营
围许可项目包括建设工程监理、公路工程监理等。统一社会信用代码915101076331568733。

2022年12月19日，雅安市名山区水务投资有限公司与四川飞红工程管理咨询有限公司签订了雅安市名山
城区雨污分流管网提升改造（一标段）《建设工程监理合同》，监理酬金为******.00元，由四川飞红工程管理
询有限公司提供该项目的监理与相关服务，公司任命肖某为该项目的总监理工程师。监理项目服务期限：项
开工之日起至项目竣工之日止，项目预计施工工期为***日历天。

（三）事故相关情况

1.项目概况

事故发生地工程为雅安市名山区城区雨污分流管网提升改造（一标段）设计施工总承包项目。工程范围
雅安市名山区中心城区内。该项目位于雅安市名山区中心城区，对现状雨污合流体系进行分流体系改造。主
由名山城区上至名山体育馆下至名山二中安置房，拟新建污水管网约11000米，雨水管网约5100米；对城区
旧排水管网排查改造、破损管网修复等；收集污水排送至名山区城市生活污水处理厂。主要包括道路开挖
复、沟槽开挖、管道安装、钢筋混凝土检查井等。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡。死者吴某雄，雅安市名山区车岭镇人，男，53岁，死亡原因为颅内未特指损伤。

本次事故造成直接经济损失约115 万元。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

事故调查组通过对事故现场进行勘验，对事故发生单位的有关人员进行调查询问，查阅相关资料，认真
析，初步认定事故原因如下：

1.直接原因

（1）作业现场未按设计要求施工。

施工现场距离路面深度约2.43米沟槽未进行放坡开挖，且开挖段未按照施工方案要求做支护措施。紧挨
槽两边的路面上堆积有开挖后的堆土，堆土最高处距离路基地面高度约为1.55米。

施工现场安全防护存在安全隐患，是造成此次事故的原因之一。

（2）作业人员违规施工。

事故发生当天早上安全员唐某某到现场进行安全检查，已经发现施工现场沟槽壁有松动垮塌隐患，已现
口头提出停工要求，吴某雄等人在未排除安全隐患的情况下仍继续冒险施工作业是造成此次事故的原因之一

2.间接原因

（1）安全隐患排查整治不到位。

施工单位安全生产管理不到位，对施工作业现场安全生产工作督促和检查不力，对作业现场沟槽壁存在
石松动垮塌等安全隐患未及时进行排查和整治，是导致此次事故发生的间接原因之一。

（2）员工安全教育培训不到位。

施工单位对项目施工工人进行安全生产教育和培训不到位，在施工工人未熟悉有关的安全生产规章制度
安全操作规程的情况下便开始上岗作业，未针对建设施工的特点进行防坍塌方面专项演练，导致施工工人安
意识淡薄，冒险作业，是造成此次事故的间接原因之一。

（3）作业面未按照程序进行检验批。

按照项目施工方案要求，在沟槽开挖工作完成之后应报监理方进行检验批，审核通过之后方可进入下一
的施工。作业现场在沟槽开挖完成后，并未报经监理方进行相关的检验批工作，就擅自进入下一步施工程序
是造成此次事故的间接原因之一。

（4）监理单位未充分履行监理职责。

四川飞红工程管理咨询有限公司作为名山区城区雨污分流管网提升改造（一标段）设计施工总承包工程
目的监理单位，对名山区城区雨污分流管网提升改造（一标段）设计施工总承包工程项目的安全生产工程监
不到位。一是现场巡检不力，对安全监理重点控制部位的隐患排查不到位，对施工方土方开挖作业未按照施
方案要求进行放坡开挖或采取支护措施、开挖堆土距离沟槽距离不足等安全隐患排查不到位，未及时督促施
单位进行整改，未尽到监理的职责；二是未按要求对施工方案安全措施落实情况进行监督检查，在监理工作
展过程中未严格要求施工单位按照施工方案进行报检验批手续，事故发生段在沟槽开挖完成后未向监理进行
检验批就进行了下一步的施工，监理单位未及时发现这一情况并作出相应的监理指令；三是对施工单位人员
质审核不严，是造成此次事故的间接原因之一。

（二）事故性质

通过以上对事故的直接和间接原因的分析，事故调查组认定雅安市杰翎建筑工程有限公司“7·16”一般物
打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

经调查发现，该起事故反映出施工单位雅安市杰翎建筑工程有限公司对作业人员安全生产教育培训不
位，未及时落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，监理单位未充分履行监理职
等问题。

五、事故责任认定及处理建议

1.雅安市杰翎建筑工程有限公司

雅安市杰翎建筑工程有限公司安全生产主体责任意识不强，安全生产管理不到位，安全生产教育培训不位，违规施工，未及时消除生产安全事故隐患，造成此次事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全产法》第四条第一款、第二十五条第五项、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定。建议由雅安市名区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定给予雅安市杰翎建筑工程有限公司行政处罚。

2.雅安市杰翎建筑工程有限公司主要负责人李某

雅安市杰翎建筑工程有限公司主要负责人李某，作为公司安全生产第一责任人，全面负责本单位的安全产工作。李某履行安全生产职责不力，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第五项的规定。建议由雅安市名山区急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定给予雅安市杰翎建筑工程有限公司法定代表人李某行政罚。

3.四川飞红工程管理咨询有限公司

四川飞红工程管理咨询有限公司作为名山区城区雨污分流管网提升改造（一标段）设计施工总承包工程目的监理单位，对名山区城区雨污分流管网提升改造（一标段）设计施工总承包工程项目的安全生产工程监不到位，现场巡检不力，对土方开挖等安全监理重点控制部位的隐患排查不到位，对施工单位人员资质审核严，未尽到监理的职责。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款、《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第四十一条第二款的规定。建议由雅安市名山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定给予四川飞红工程管理咨询有限公司行政处罚。

4.四川飞红工程管理咨询有限公司总监肖某

肖某作为名山区城区雨污分流管网提升改造（一标段）设计施工总承包工程项目总监，在监理工作开展程中对施工单位要求不严，对专监、现场监理员管理不严。建议由四川飞红工程管理咨询有限公司对肖某进责任处理，并将处理情况报区应急管理局备案。

5.施工作业人员吴某雄

吴某雄作为雅安市名山区城区雨污分流管网提升改造（一标段）设计施工总承包项目施工工人，在未排安全隐患的情况下冒险作业，鉴于吴某雄已死亡，故不再追究其责任。

六、事故防范和整改措施

为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故再次发生，事故调查组提出以下防范措施及建议：

（一）雅安市杰翎建筑工程有限公司

认真汲取这起事故的深刻教训，从导致事故发生的各个因素深刻反思。按照公司规章制度要求对公司相人员进行处理。进一步落实公司安全生产主体责任和全员责任，对工程全方位开展安全隐患排查整治工作，好各项应急预案的演练，严防各类生产安全事故发生。进一步加强对现场作业的动态监管，严格落实安全生规章制度，加强作业人员安全教育培训，切实提高作业人员的安全意识和安全技能。加强安全管理力度，发违规行为要及时纠正、制止，杜绝违规违章作业、冒险作业现象出现，全面提高企业的生产安全水平。

（二）四川飞红工程管理咨询有限公司

监理单位在实施监理过程中，应加强对施工现场进行安全隐患排查，及时督促施工单位对安全隐患进行改，并对施工单位的整改情况进行验收。强化督促施工单位严格按照程序进行施工工艺的报检验批工作，加对各类专项施工方案的审查工作。总结事故教训,努力提高安全生产工作水平。

（三）雅安市名山区水务投资有限公司

全面贯彻安全生产的有关法律、法规、标准，对发包工程安全生产负全面的管理责任，监督承包方全面行安全生产责任，严禁以包代管，协助施工单位加强施工现场安全管理,做好日常安全检查工作，抓好现场作的安全检查、督促和指导，及时消除安全隐患。加强对监理单位的管理，督促监理单位按照合同和监理规范展监理工作，认真履行监管职责，确保安全。总结事故教训，努力提高安全生产工作水平。

（四）雅安市名山区住房和城乡建设局

雅安市名山区住房和城乡建设局是该工程的行政主管部门，负责此项工程安全生产的监督管理，建议区房和城乡建设局认真贯彻落实建筑工程领域安全监管主体责任，强化建设施工现场的监管，加大对企业的监

检查力度，严肃查处违法、违规行为，督促企业严格按照要求开展全员安全生产教育培训、建立健全和落实
全生产规章制度、加大对安全生产的投入和保障、加强应急演练、深入开展安全隐患排查治理，防止类似事
再次发生。

主办：雅安市名山区人民政府办公室 承办：雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股

蜀ICP备13021310号-1 网站标识码：5118030001 川公网安备51180302511814

党政机关

政府网
找错