索 引 号： 000014349/2026-319223 **信息分类：** 灾害事故救援

发布机构： 纳雍县应急管理局 **发文日期：** 2026-03-02 10:35

文　　号： **是否有效：** 是

名　　称： 贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程南干渠及织纳供水工程项目“7·9”窒息事故调查报告

贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程南干渠及织纳供水工程项目“7•9”窒息事故调查报

来源：纳雍县应急管理局　发布日期：2026-03-02 10:35　浏览量：218次

2025年7月9日20时许，贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程南干渠及织纳供水工程项目打鱼台隧洞在进行抽水作业时，工人张某荣在隧洞内过程中发生窒息死亡，直接经济损失59.27万元。

2025年7月16日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，县人民县委常委、常务副县长为组长，县应急管理局、县公安局、县总工会派员参加的事故调查组，并邀请县纪委监委介入，依法对事故开展调查、取证、工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证和科学分析，现已查清事过、原因和性质，并针对调查中发现的问题提出了防范措施建议。

一、事故发生单位等有关情况

（一）贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程南干渠及织纳供水工程项目概况

1.项目基本概况。

贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程南干渠及织纳供水工程项目建设任务是以供水和灌溉为主，兼顾发电，并为区域扶贫开发及改善生态环境岩水利枢纽及黔西北供水工程为Ⅰ等工程，由水源工程、毕大供水工程、灌区骨干输水工程等组成。灌区骨干输水工程由总干渠、北干渠、南干渠、西分干渠、金沙分干渠及16条支渠组成。大体东西向展布，分布在大方县、织金县、黔西市、纳雍县、金沙县、播州区、仁怀市等区域。渠线总长6中6条干渠总长266.79km，16条支渠（流量在1.0m^3/s以上）总长381.4km。

夹岩水利枢纽及黔西北供水工程南干渠标及织纳管线供水工程标，由南干渠、纳雍供水管线、织金供水管线组成，线路总长72km。其中南干渠寨隧洞、坪子上隧洞及明渠等；纳雍供水管线主要包括五指山隧洞、纳雍管线等；织金供水管线主要包括首部隧洞、打鱼台隧洞等。

2.项目相关手续办理情况。

2014年11月24日，国家发展和改革委员会以《国家发展改革委关于贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程可行性研究报告的批复》（发改农经号）对夹岩贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程可行性研究进行批复，2015年4月29日，水利部以《水利部关于贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水报告的批复》（水总〔2025〕194号）对夹岩水利枢纽及黔西北供水工程初步设计报告进行了批复，2015年12月10日，贵州省水利厅以《贵州省水利利枢纽及黔西北供水工程开工备案的报告》向水利部进行开工备案。

（二）打鱼台隧洞概况

打鱼台隧洞进口位于纳雍县乐治镇化启村，出口位于纳雍县玉龙坝镇水淹坝村，隧洞全长2537m，为城门洞型隧洞，隧洞开挖尺寸2.9m*3.0m挖253m，出口开挖1780m。该隧洞开工时间为2017年5月，停工时间为2024年11月底。

（三）打鱼台隧洞参建各方基本情况

1.建设单位

（1）贵州省水利投资（集团）有限责任公司。统一社会信用代码：9**********H，法定代表人：曾某波，类型：有限责任公司（国有控本：陆佰亿元整。成立日期：2011年11月15日，经营范围：全省重点水利基础设施及配套项目、大中型及小（一）型水源工程、人畜饮水工程、城乡发电等。

2014年4月8日，贵州省水利投资（集团）有限责任公司成立夹岩水利枢纽工程公司，2016年4月25日，贵州省水利投资（集团）有限责任公司纽工程公司机构设置及人员编制进行批复，设置综合办公室、安全管理科等7个内设科室，设置水源毕大建管部、总南北（附廓前）建管部、北干（西分干建管部、金遵及金沙分干建管部等4个工程现场管理机构。其中总南北（附廓前）建管部负责总干1、2标，南干渠及织纳供水工程标等9个施.理标段的现场管理工作。

（2）贵州省水利投资（集团）有限责任公司夹岩分公司。统一社会信用代码：9**********，负责人：刘某丹，类型：有限责任公司分资），成立日期：2024年8月29日，经营范围：天然水收集与分配、自来水生产与供应、水力发电、水资源管理、灌溉服务、工程管理服务等。

贵州省水利投资（集团）有限责任公司夹岩分公司成立了安全生产委员会，由公司总工程师刘某丹任组长，副经理姚某波任副组长，设立质量安责工程建设全过程安全管理。

2.施工单位

（1）中铁十七局集团有限公司。统一社会信用代码：9**********。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）。注册零贰仟壹佰贰拾贰万陆仟肆佰元整。住所：太原市小店区平阳路**号。成立日期：1985年2月2日。法定代表人：陈某伟。经营范围：建设工程施工、计、建设工程监理等。持有山西省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：（晋）JZ安许证字〔2011〕******，许可范围：建筑施工，有年3月23日至2026年3月23日。持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D*********，资质类别等级：建承包特级，水利水电工程施工总承包壹级等，有效期：2028年12月22日。

2016年9月，中铁十七局集团有限公司与贵州省水利投资（集团）有限责任公司签订《贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程南干渠及织纳供水同，合同编号：JY-***-SG-**********(**)-****。2016年9月21日，中铁十七局集团有限公司设立贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程南干渠项目经理部，王某亮任项目经理，王某任常务副经理，李某民任安全总监，裴某东任总工程师。2016年11月22日，中铁十七局集团有限公司与中铁三工程有限公司签订《贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程南干渠及织纳供水工程委托施工合同》，委托中铁十七局集团第三工程有限公司对该工工。

（2）中铁十七局集团第三工程有限公司。统一社会信用代码：9**********L。公司类型：其他有限责任公司。注册资本：壹拾亿元人民址：河北省石家庄市鹿泉区中山西路***号。成立日期：1990年5月26日。法定代表人：姚某。经营范围：公路工程、水利水电工程、隧道工程等。房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：（冀）JZ安许证字〔2005〕******，许可范围：建筑施工，有效期：2023年12月22日至2026年有河北省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D*********，资质类别等级：建筑工程施工总承包特级，隧道工程专业承包期：2028年12月22日。

中铁十七局集团第三工程有限公司在2016年9月22日成立了中铁十七局集团第三工程有限公司贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程南干渠及织目部，由靳某宇担任项目经理，王某任常务副经理，王某任安全质量总监。2021年10月23日，中铁十七局集团第三工程有限公司撤销南干渠、北干水利项目经理部及人员编制，合并为贵州水利项目经理部。2022年4月2日，中铁十七局集团第三工程有限公司为加强贵州水利项目经理部管理，对管理机构进行调整，由南干渠水利项目经理部为统筹集群主体，原南干渠、北干渠、黄家湾水利项目经理部3个独立责任现场管理机构各自独立核算筹管理项目经理部+3个现场分部的管理架构，王某任贵州水利项目经理部经理，褚某伟任总工程师，王某强任安全总监，内设工程管理部、安全生产理部、财务会计部、设备物资部、综合办公室、中心实验室和测量队等“五部两室一队”；原南干渠水利项目经理部由王某任经理，王某强任副经理，师，王某梦任安全部部长，肖某任工程部部长。2023年5月16日，中铁十七局集团第三工程有限公司为扭转贵州水利项目施工生产被动局面，成立指挥部，魏某豹任指挥长，李某福任副指挥长，李某松任总工程师，下设工程管理部、安全生产部、设备物资部、经济管理部和综合办公室等“四部一

3.监理单位：广州新珠工程监理有限公司。统一社会信用代码：9**********8。公司类型：其他有限责任公司。注册资本：陆百万元人址：广州市天河区天寿路***号1701,1702,1703,1704,1705,1706。成立日期：2009年10月29日。法定代表人：闫某家。经营范围：专业技术服务等。

广州新珠工程监理有限公司持有水利部2025年7月1日核发的水利工程施工监理甲级资质等级证书，编号：水建监资字第2**********号，有效期23日。

2015年10月15日，广州新珠工程监理有限公司与贵州省水利投资（集团）有限责任公司签订《贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程总干渠、前）、南干渠和织纳供水工程监理》合同，合同编号：JY-***-JL-********(**)-****，施工监理服务期约66个月，保修期监理服务期24个月。

2015年10月23日，广州新珠工程监理有限公司设立广州新珠工程监理有限公司贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程项目监理部，由沈某任总张某来任安全部部长，张某铭任安全部副部长，赵某姚、赵某越任监理员。

二、事故经过及应急救援等情况

（一）事故发生经过

打鱼台隧洞施工建设工作在2024年11月21日中铁十七局集团有限公司向贵州省水利投资（集团）有限责任公司提交《关于申请南干渠项目剩余告》后，于2024年11月底停工。

2025年7月初，中铁十七局集团第三工程有限公司电话向贵州省水利投资（集团）有限责任公司提出退场谈判申请，贵州省水利投资（集团）有求对隧洞工程量进行核实。

2025年7月5日，贵州水利项目指挥部总工程师李某松、工程部部长肖某、计划部部员王某华到项目南干渠及纳雍段内的隧洞（包含打鱼台隧洞况，探查中发现打鱼台隧洞出口在约1300m的位置开始有积水，因隧洞洞内积水较多无法测量。

2025年7月6日， 贵州水利项目指挥部副指挥长李某福组织总工程师李某松、工程部部长肖某、测量队队长邓某、经管部部长王某华、征拆办召开会议研究打鱼台隧洞抽水事宜，李某福安排李某松负责技术的主体工作，要求隧洞口要配备发电机启动风机对隧洞内进行供风不低于5小时；肖体实施及安全工作，要求对隧洞内的涉水深度和照明设备落实到位；邓某负责测量，王某华负责计价，欧阳某负责协调，要保证对可能出现的堵工现李某福负责联系贵州创一智达劳务公司进行抽水作业，确定肖某监管现场安全。会后，李某福联系贵州创一智达劳务公司现场负责人田某安排人员对行抽水，抽水人员过来后的一切事宜与肖某对接。

2025年7月6日晚上7时许，贵州创一智达劳务公司现场负责人田某联系公司人员王某云，安排王某云和中铁十七局集团三公司项目部工程部肖洞抽水事宜。之后，王某云联系张某荣、刘某平自带抽水设备对打鱼台隧洞进行抽水。

2025年7月8日13时许，王某云、刘某平、肖某三人在打鱼台隧洞出口会合。肖某要求王某云准备好两台发电机、水管一套、水泵一台，用一台外的风机供电，向隧洞内供风，通风时间为5小时。

2025年7月9日上午7时许，肖某联系王某云，了解抽水准备工作情况。

2025年7月9日上午10时许，刘某平骑三轮车载着抽水机和张某荣一起进入隧洞内摆放抽水机（该水泵是汽油发动机带动的一体式水泵）。

2025年7月9日13时30分许，王某云到达打鱼台隧洞，王某云、刘某平、张某荣三人在打鱼台隧洞口碰面后，刘某平用三轮车拉着王某云和张某鱼台隧洞内约1300米处安装好管道后启动水泵开始抽水。

2025年7月9日16时许，李某松、肖某等7人来打鱼台隧洞开展测量做点工作，王某云骑车拉李某松、肖某等7人进入打鱼台隧洞内开展测量做点许，做点工作结束，王某云和李某松、肖某等一起走出打鱼台隧洞口。同时，王某云将隧洞内管道漏水的情况告诉刘某平和张某荣后，就和李某松、开打鱼台隧洞。

2025年7月9日20时49分许，刘某平联系王某云说“他的头昏得很、张某荣还在洞里面”，王某云立即赶往打鱼台隧洞，同时叫刘某平打电话报警“120”急救电话。王某云赶到打鱼台隧洞的时候，警察已经到现场，对打鱼台隧洞口进行了警戒，“120”急救车也到达现场，22时20分许，纳雍消防现场开展救援工作，约23时许，消防人员把张某荣从隧洞内救出来，随即由纳雍县人民医院救护车送往纳雍县医院进行救治。

2025年7月10日1时6分许，张某荣经医治无效死亡。

（二）事故应急处置及善后等情况

事故发生后，县委常委、县政府常务副县长伍某龙同志，县政府副县长陈某同志立即带领县应急局、县消防救援大队、县公安局、县水务局、县坝镇人民政府等部门有关同志立即赶赴事故现场开展应急救援工作。2025年7月9日23时许，被困人员张某荣被救出打鱼台隧洞并立即送往纳雍县人2025年7月10日1时6分许，张某荣经抢救无效死亡。

事故发生后，纳雍县政府及相关部门第一时间赶赴现场开展应急救援处置，处置过程各单位密切配合，协调联动。事故应急处置指挥得当，分工效，未引发次生事故。

2025年7月11日与死者家属达成一致赔偿协议，共赔偿死者家属56万元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

经调查认定，该起事故造成1人死亡，直接经济损失59.27万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

中铁十七局集团第三工程有限公司贵州水利项目指挥部在打鱼台隧洞内进行抽水作业时，未对隧洞内进行供风；抽水工人刘某平、张某荣在隧洞动机带动的一体式水泵进行抽水作业时，汽油发动机工作过程中消耗隧洞内氧气，同时排出的一氧化碳等有毒有害气体导致隧洞内缺氧，致使现场因缺氧窒息经抢救无效死亡，导致事故的发生。

（二）间接原因

中铁十七局集团第三工程有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，未对打鱼台隧洞抽水作业人员王某云、刘某平、张某荣进行安全生产未落实生产安全事故隐患排查治理制度，在打鱼台隧洞内进行抽水作业，未对打鱼台隧洞安全状况进行检查，没有采取技术、管理措施及时发现并消未按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员，打鱼台隧洞抽水作业现场未配备专职安全生产管理人员。

（三）事故性质

经调查认定，贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程南干渠及织纳供水工程项目“7·9”窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位的处理建议

中铁十七局集团第三工程有限公司安全管理不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未对打鱼台隧洞抽水作业人员王某云、刘某平、张生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[[1]]规定；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，在打鱼台隧洞内进行抽水作业隧洞安全状况进行检查，没有采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[[2]]规定；未按定配备专职安全生产管理人员，打鱼台隧洞抽水作业现场未配备专职安全生产管理人员，违反《水利工程建设安全生产管理规定》第二十条第一款[故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[[4]]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应14号）第十四条第一款第（二）项[[5]]规定，建议由纳雍县应急管理局给予中铁十七局集团第三工程有限公司处以伍拾万元人民币（500000.00）罚

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，进一步加强全县在建水利工程安全生产工作，深刻吸取本次事故教训，举一反三，有效防止类似事故再次
以下防范措施：

（一）进一步提高认识，牢固树立安全发展理念。贵州省水利投资（集团）有限责任公司夹岩分公司、中铁十七局集团第三工程有限公司、广州
有限公司要深刻吸取事故教训，深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹好安全与
以对人民群众生命财产安全极端负责的态度，全面防范化解安全风险，坚决遏制类似事故再次发生。

（二）强化安全宣传教育，提升从业人员安全意识。中铁十七局集团第三工程有限公司要强化安全教育培训工作，对从业人员进行安全生产教育
从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身
面的权利和义务，保障安全生产，形成良好的安全生产秩序。

（三）强化现场管理，加强隐患排查治理。中铁十七局集团第三工程有限公司要全面落实企业安全生产主体责任，认真落实生产安全事故隐患排
督促、检查本单位的安全生产工作，加强作业现场事故隐患排查整治工作，及时发现并消除生产安全事故隐患，确保安全生产。

（四）加大执法力度，切实抓好监管检查。各乡镇（街道）、各部门要吸取事故教训，举一反三，全面排查、精准整治，采取“四不两直”、明查
法等方式，全面开展“拉网式”全排全查，确保排查横向到边，纵向到底，对排查存在的风险隐患要按照“五落实”措施抓好整改，做到早发现、早整改
对涉及违法违规的要依法依规严厉进行处罚。紧盯项目工程、煤矿、消防、道路交通、城镇燃气、危化、非煤矿山、民爆等重点行业领域，全面开展
实安全生产部门监管责任、属地管理责任，企业主体责任，严防类似事故发生。

贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水
织纳供水工程项目“7·9”

[[1]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产
关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生
合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗
程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校
应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生
当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[[2]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理
现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故
情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[[3]] 《水利工程建设安全生产管理规定》第二十条第一款：“施工单位应当设立安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人
必须有专职安全生产管理人员。”

[[4]] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相
任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

[[5]] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第一款第（二）项：“事故发生单位对一般事故负有责任
规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

扫一扫在手机打开当前页面

【返回顶部】【RSS订阅】 【打印本页

纳雍县人民政府 版权所有
主办：纳雍县人民政府办公室 承办：纳雍县电子政务服务中心
联系电话：0857-3525148（仅受理网站建设维护及政务公开相关事宜）
黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局（0857-8300348）
黔ICP备07500122号 贵公网安备 52052502000120号 网站标识码：5205250003
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

网站声明 | 联系方式 | 网站地图 | RSS订阅 | 网