# 西安某职业高级中学“9 ·6”高处坠落一般事故调查报告

“9 ·6”事故调查组

周至县应急管理局

目　录

一、事故发生经过 ..... 2
二、人员伤亡情况 ..... 2
三、事故发生的原因分析和性质认定 ..... 2
(一)事故发生的原因分析 ..... 3
1.直接原因 ..... 3
2.间接原因 ..... 3
（二） 事故性质认定 ..... 3
四、对相关事故责任单位和有关责任人员处理意见 ..... 3
（一）对事故责任单位的处理意见 ..... 3
1.建设单位 ..... 3
2.施工单位 ..... 3
（二）对事故有关人员的处理意见 ..... 4
（三）对其他有关部门的处理意见 ..... 4
五、事故防范措施及整改建议 ..... 4
（一）切实增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工领域安全生产工作 ..... 4
（二）严格落实安全生产主体责任，坚决预防和遏制生产安全事故 ..... 5
（三）强化安全生产责任担当，切实履行“三管三必须”的工作要求 ..... 5

2023 年 9 月 6 日上午 9 时许，西安某职业高级中学东北侧钢结构厂房在安装玻璃时，一名工人不慎从高处坠落，送医院后经抢救无效死亡。

9 月 15 日，县人民政府成立了西安某职业高级中学“9 ”高处坠落一般事故调查组，并邀请县纪委监委和有关专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料等，查明了事故发生的时间、经过和地点，以及事故发生的原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，拟提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因以及暴露出的突出问题，事故调查组提出了事故防范措施和整改意见。

## 一、事故发生经过

2023 年 9 月 6 日早上 8 时左右，按照施工进度计划，西安某装饰公司 7 名工人在 10m 高的钢构上，进行玻璃安装作业，死者赵某某解开安全带挂钩，在钢构顶部直立行走，左脚不慎踩空从 11.4 米的钢构顶部坠落至地面。

事故发生后，死者赵某某被送往周至县人民医院进行抢救，后转院至陕西省人民医院做进一步治疗，后经抢救无效死亡。

## 二、人员伤亡情况

此次事故导致一人死亡。死者姓名：赵某某，男，49 岁。

## 三、事故发生的原因分析和性质认定

（一）事故发生的原因分析

1.直接原因

赵某某在转移工位时，解开自身佩戴的安全带挂钩，左脚不慎踩空从 11.4 米的楼房顶部坠落至地面。

2.间接原因

（1）西安某装饰公司对从业人员安全教育培训不到位，致使赵某某等人对高处作业存在的高风险性认识不足。

（2）西安某装饰公司对人员持证上岗情况把关不严，进行玻璃安装作业的 7 名作业人员，均未持有高处作业证。

（3）西安某职业高级中学将花房玻璃安装工程发包给不具备相应资质的单位。

（二）事故性质认定

经事故调查组集体讨论，综合研判，认定该起事故为一起企业安全生产主体责任不落实，工人安全意识淡薄，劳动保护用品未正确使用，安全防范措施不到位造成的一般生产安全责任事故。

**四、对相关事故责任单位和有关责任人员处理意见**

（一）对事故责任单位的处理意见

1.建设单位

责令立即停止施工，办理相关手续。

2.施工单位

建议周至县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，对西安某装饰公司予以 30-100 万元罚款的行

政处罚。

（二）对事故有关人员的处理意见

1.赵某某，男。对解开安全带挂钩的危险行为所产生的严重后果认识不足，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本起事故中死亡，免于追究其责任。

2.刘某某，男。西安某装饰公司派驻幕墙装饰工程的项目经理，对施工作业现场安全管理不到位，对事故发生负有直接管理责任，建议周至县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，处以上一年年收入40%罚款的行政处罚。

3.李某，男。西安某装饰公司法定代表人，未严格落实企业安全生产主体责任，建议周至县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，处以上一年年收入40% 罚款的行政处罚。

4.阮某，宋某某，建设单位有关责任人员，对事故发生负有领导责任，建议周至县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，处以上一年年收入 20%-50%罚款的行政处罚。

（三）对其他有关部门的处理意见

责令周至县住建局、周至县自然资源和规划局、集贤镇人民政府深刻吸取事故教训，分别向县委县政府做出深刻检查。

**五、事故防范措施及整改建议**

**（一）切实增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工领**

域安全生产工作

本次事故充分暴露出临时合同工安全意识淡薄，作业现场安全管理不到位，各有关参建单位要自觉强化安全责任意识，深刻吸取本起事故教训，进一步建立健全安全生产责任制，构建起横向到边纵向到底的安全生产责任网络。

县住建局要以重大事故隐患排查整治为契机，深入施工一线开展隐患排查，重点就员工进场安全教育培训和身体健康体检，以及专项施工方案审批、人员持证上岗和劳动防护用品的发放使用，狠抓安全管理薄弱环节，坚决杜绝麻痹和侥幸心理，始终将安全生产工作当作首要任务狠抓落实，确保建筑施工领域安全生产工作持续稳定向好。

**（二）严格落实安全生产主体责任，坚决预防和遏制生产安全事故**

各生产经营单位要严格遵守安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，完善和修订各类安全规章制度；要严格落实安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，认真分析原因，举一反三，深入开展隐患自查自纠，切实消除事故隐患；要进一步加大对从业人员的安全教育培训和安全资金投入力度，夯实安全生产基础工作，有效提升企业本质安全管理水平，坚决预防和遏制生产安全事故。

**（三）强化安全生产责任担当，切实履行“三管三必须”的工作要求**

有关各部门要持续加强学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述精神，深刻吸取事故教训，自觉强化安全生产责任担当，严格按照“三管三必须”的工作原则，切实夯实安全管理责任，齐抓共管，筑牢安全防线，推动安全发展。

周至县应急管理局