索 引 号：	0028/2026-00026
信息分类：	安全生产
发布机构：	县应急管理局
发文日期：	2026-05-12
文　　号：	
关 键 词：	

四川佳铭轩建筑工程有限公司“9•2”一般高处坠落事故调查报告

2026-05-12 11:01　来源： 县应急管理局

2023年9月2日8时30分许，四川佳铭轩建筑工程有限公司通江县赤江索桥工程3#墩发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，经县人民政府授权，成立了由县应急管理局牵县公安局、县总工会、县交运局、诺江镇等单位负责同志参加的四川佳铭轩建筑工程有限公司“9·2”一般高处坠落事故调查组。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故发生经原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年9月2日上午6时30分左右，四川佳铭轩建筑工程有限公司工人余某兵独自上到赤江大桥3#桥墩自制吊篮内进行桥墩表面修饰作业，吊篮距3#桥墩承表面约18米（吊篮框架采用多根75型角钢制作，上端左右两边分别用16号钢丝绳千斤头固定在桥墩施工模板上，中间左右两边各使用一个3吨手动葫芦调节上下端左右两边用16号钢丝绳千斤头捆绑吊篮框架底部）。8时30分左右，吊篮右侧上端固定点脱落，吊篮右侧随之下坠，且余某兵未正确使用安全带，致使其被抛篮坠落至3#桥墩承台上陷入昏迷状态。

（二）应急处置情况

事故发生后，现场管理员张某祥立即组织人员把余某兵抬到工地皮卡车上，并迅速开车将余某兵送往通江县人民医院，经抢救无效死亡。9月3日上午8点3右，县应急管理局到达现场开展事故调查工作。事后，四川佳铭轩建筑工程有限公司与死者家属积极协商善后处理，双方达成和解并依法签订赔偿协议，相关费额支付到位，未造成不良社会影响。

二、事故基本情况

（一）项目名称及工程概况

巴中市通江县赤江索桥工程位于通江县诺江镇赤江村，项目主线建设里程全长1.243公里，桥梁总长424米，桥宽12米，右岸路基宽4.5米，左岸路基宽4.5米面结构采用水泥混凝土。事发时3#桥墩施工高度约为22.5米。

（二）工程承揽情况

2023年7月7日，通江县力迅交通投资有限公司与四川佳铭轩建筑工程有限公司签订《四川省2021—2023年农村铁索桥改公路桥项目巴中市通江县赤江索程》，内含合同协议书、廉政合同、安全生产合同、环境保护和水土保持合同、民工管理合同、中标通知书、工程量清单。

（三）相关参建单位情况

1.建设单位。通江县力迅交通投资有限公司，统一社会信用代码：915119****7G6E7Q2K，法定代表人：吴某坤，成立日期：2022年1月7日，企业地址：省巴中市通江县壁州街道****452号4楼，经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、救援、清障服务；机备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；小微型客车租赁经营服务；充电桩销售；市政设施管理；水泥制品销售；水泥制品制造；停车场服务；土治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；大气污染监测及检测仪器仪表销售；旅游开发项目策划咨询；养老服务；物业管理；酒店管理。（除依法须经批准的

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建筑劳务分包；检验检测服务；道路旅客运输经营；建设工程设计；建设工程监理；建程施工；河道疏浚施工专业作业；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可为准）。

2.工程施工单位。四川佳铭轩建筑工程有限公司，统一社会信用代码：915115****640D2D6C，法定代表人：张某贵，成立日期：2019年12月10日，住所川省宜宾市长宁县铜鼓镇三元社区***八组11号，经营范围：住宅房屋建筑；建筑工程；公路工程施工；公路工程建筑；水利水电工程；水利水电工程建筑；电程；市政公用工程；通信工程；机电工程；地基基础工程；预拌混凝土工程；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；桥梁工程；铁路、道路、和桥梁工程建筑；隧道工程；钢结构工程；模板脚手架工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；城市及道路照明工程建筑；公路路面工程建筑；公路路基工筑；公路交通工程建筑；河湖整治工程；输变电工程；环保工程；节能环保工程施工；园林绿化工程施工；古建筑工程；建筑机电安装工程；铁路工程施工；特程；矿山工程；石油化工工程；起重设备安装工程；销售起重设备；施工劳务分包；机械设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经动）。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

余某兵（死者），男，现年53岁，身份证号码51127****0205241X，家住四川省眉山市洪雅县余坪镇***6组。2023年8月1日至事发时，在巴中市通江县赤桥工程工地工作，与施工作业单位签订了《建筑业农民工劳动合同》。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失约100万元。

三、事故原因及事故性质

（一）事故原因

1.事故直接原因。自制吊篮一侧固定点脱落下坠，且余某兵未正确使用安全带，是导致此次事故的直接原因。

2.间接原因。四川佳铭轩建筑工程有限公司违规安排不具备高空作业资质人员从事高空作业；施工现场安全管理不到位，对高空作业设备设施检查不到位，及时发现并制止作业人员违规行为；作业人员安全意识淡薄，对作业场所存在的危险因素辨识不足，未正确使用劳动防护用品；是导致此次事故的间接原因。

（二）事故性质

经事故调查组分析认定，四川佳铭轩建筑工程有限公司“9·2”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见。

（一）对事故责任单位处理建议

四川佳铭轩建筑工程有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，设施设备检查不到位，未及时发现并消除吊篮存在的安全隐患；违规安排不具备高空作质人员从事高空作业，且未及时发现并制止作业人员违规行为，在该起事故中负主要管理责任。

建议由通江县应急管理局依法对该单位进行处理。

（二）对事故责任人员处理建议

1.张某贵，四川佳铭轩建筑工程有限公司通江县赤江索桥工程项目负责人。未认真履行安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全工作不到位，未及时消业场所生产安全事故隐患。在本次事故中负主要管理责任。

建议由通江县应急管理局依法对其进行处理。

2.余某兵（死者），四川佳铭轩建筑工程有限公司通江县赤江索桥工程施工作业人员。安全意识淡薄，高空作业未正确使用安全防护用品。在本次事故中负责任。

鉴于其已死亡，建议不予追究其责任。

五、事故防范措施建议

（一）四川佳铭轩建筑工程有限公司，要切实履行企业的安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，举一反三，杜绝类似事故再次发生。一是开展项目施工作程的风险因素辨识，厘清看似“普通作业”实则“特种作业”的情形，确保高处作业由具备相应操作资质的人员实施；二是高处作业要使用符合国家标准或者行准的设施、设备，安装完成后要进行检查和验收，对不达标的设施、设备坚决予以整改或淘汰；三是对个体防护装备的匹配性、有效性进行全面核查，确保提供动防护用品符合国家标准或者行业标准，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）县交通运输局要切实落实行业监管责任，加强对辖区内各道路交通施工单位的安全生产监督管理，督促建设、施工、劳务、监理等单位落实安全生产责任，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，确保工程项目施工安全。

（三）诺江镇人民政府要坚持安全生产属地管理原则，加强对辖区内生产经营单位安全生产的监督检查，加强对各生产经营单位和员工安全生产法律法规、和相关知识的宣传教育，督促生产经营单位提升安全生产保障能力。

四川佳铭轩建筑工程有限公司“

一般高处坠落事故调

2023年9月