广西防城港昌和路桥工程有限公司 “10•29”事故调查报告

2018-12-07 11:28 来源：安监局 作者：安监局

2018年10月29日上午10时左右，广西防城港昌和路桥工程有限公司吾隘至东兰二级路巴畴乡K13+500施工路段发生一起坠石砸中挖掘挖掘机驾驶员死亡及挖掘机不同程度受损的事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，11月1日，东兰县人民政府成立人民政府副县长凌云为组长，县政府办副主任、法制办主任韦超展、县安监局局长梁东奎、县公安局交管大队大队长黄忠健为副组长，县县交通运输管理局、县总工会、巴畴乡人民政府等相关人员为成员的广西防城港昌和路桥工程有限公司“10·29”事故调查组,开展事故调查调查组通过现场勘察取证和对有关人员的调查，查明了事故发生的原因、性质，提出了防范事故的安全保障措施。现将调查结果报告如下：

一、工程概况及施工单位情况

（一）南丹吾隘至东兰公路土建工程N02标段工程概况

南丹吾隘至东兰公路在河池市南丹县、东兰县境内，是我区普通公路省道网规划纵13的重要组成路段，属我区“十二五”路网计划建设的项目。南丹吾隘至东兰公路由主线和2条边接线构成，路线全长约66公里，实际修建里程为63公里。南丹吾隘至东兰公路土建工程N02标段工范围为南丹吾隘至东兰公路土建工程N02标段（K0+000–K50+349.94、TK0+000–TK2+297.48）路基、路面、桥梁涵洞、房建等工程工程承包人为广西路桥工程集团有限公司，劳务合作人为广西防城港昌和路桥工程有限公司，施工范围为南丹吾隘至东兰公路土建工程N0（K0+000–K50+349.94、TK0+000–TK2+297.48）路基、路面、桥梁涵洞、房建等工程施工。

（二）广西防城港昌和路桥工程有限公司概况

广西防城港昌和路桥工程有限公司，公司住所港口区西湾广场计委小区A-2号，成立于2012年5月24日，公司统一社会信用代码91450600596875237M，法定代表人钟振，经营范围为公路工程施工总承包、建筑施工总承包、地基与基础专业承包、公路路面工程专业等；建筑业企业资质证书为追踪工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级，有效期至2022年12月16全生产许可证号（桂）JZ安许证字〔2014〕000008，有效期自2017年01月20日至2020年01月20日。

事故发生经过和事故救援情况

2018年10月29日7时30分左右，广西防城港昌和路桥工程有限公司挖掘机班组负责人组织挖掘机班组成员按公司要求进行班前安全教育日工作安排，之后大家各自赶往施工位置进行施工。姚通庆在晨会后按班组工作安排驾驶挖掘机前往K13+300施工点，10时左右挖掘机行至K13+500处附近时被施工红线外坠落的一块大石头压住。事故发生时，同班组挖掘机驾驶员廖健军正在K13+600处进行清理便道工作，事后廖健军按公司突发事故预案的应对措施，边向周边人员呼喊救援，边将事故情况报告正在附近进行工作指导的挖掘机班组负责人兰起。班组负责人兰起接到事故情况报告后按照事故应急处置方案，一边向现场管理人员周锋谋报告事故情况，一边调动周边施工的机械开往事故现事故救援工作。现场管理人员周锋谋接到事故情况报告后按事故报告规定上报项目经理部、县相关部门及巴畴乡人民政府等管理部门。经过小时的全力救援，事故发生当晚21时50分挖掘机驾驶员姚通庆得以从驾驶室内救出，经现场120医务人员确认，姚通庆已无生命体征。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

死者姚通庆，男，21岁，身份证号码45272919******0619，家庭住址为广西巴马县瑶族自治县所略乡龙凤村龙凤屯三队16号。

（二）直接经济损失

事故造成的直接经济损失约为150万元人民币。

四、事故原因及性质

1、经事故调查组调查认定，事故发生地为姚通庆驾驶挖掘机前往K13+300施工点的途中，坠落的石块为施工红线范围之外，地质灾害本起事故发生的直接原因。

2、广西防城港昌和路桥工程有限公司与广西路桥工程集团有限公司按照《生产经营单位安全教育培训规定》对从业人员进行了安全教训；广西防城港昌和路桥工程有限公司按施工方案规定要求进行了正常的施工作业；广西路桥工程集团有限公司在项目施工期间加强了对的事故隐患排查工作，经常性地开展全线危险边坡、施工机械等高风险作业的安全隐患进行专项排查治理工作；广西防城港昌和路桥工程有对项目部排查出来的隐患按相关规定进行治理经过排险完成验收合格后方再进行施工。

3、事故发生时，广西防城港昌和路桥工程有限公司正在按施工方案进行施工作业。施工前，挖掘机班组负责人兰起按公司要求组织了班组成员按公司班前要求进行班前安全教育及当日工作安排，对施工人员进行了技术交底，施工过程中安排有安全员周锋谋在施工现场进行

4、根据事故现场勘查和取证，南丹吾隘至东兰公路土建工程N02标段工程地段地质复杂，规模大，危险性大，建设、施工、监理等有也意识到这一点，并按规定开展相关事故防范工作，且事故发生地为姚通庆驾驶挖掘机前往K13+300施工点的途中，坠落的石块为施工红线外。经讨论，事故调查组认定广西防城港昌和路桥工程有限公司“10·29”事故是一起属于难以预见的因地质灾害引起的意外事故，不属于全责任事故。

五、防范措施

（一）开展全县道路施工安全大检查，对检查出来的事故隐患要采取措施进行整改，对地质条件复杂的高边坡开挖工程、隧道工程、桥程，必须进行重点检查，确保各项安全措施落实到位。

（二）设计单位要抓紧对在建工程的安全设计进行全面复查。一是对地质情况进行深入复查，确保把地质勘察工作做到位。尤其是对花坡、溶腔溶洞、沉陷、高陡边坡、突水突泥、岩崩、等危险地段，要运用综合勘察手段，强化勘察、弄清疑点、提早处理、不留后患。二是方案、工程措施进行全面复查，及时加强薄弱环节的整改。尤其是安全防护措施的设计，必须有可靠的理论依据和必要的试验、验证作为支撑。三是认真做好现场设计配合，根据现场施工的地质情况变化，对工程设计进行动态优化，及时对安全技术措施进行修改完善。

（三）施工企业的主要负责人、现场指挥长要对高风险、重点地段的施工方案、安全措施亲自组织研究论证。要保证安全投入的落实，照施工方案和现场实际需要配置人员、设备，落实安全投入。要增强风险意识，落实风险评估和防范措施，对发现的地质变化、安全风险，正确地作出应急处理，及时上报变更，该停工的必须果断停工。发现重大安全问题，应按规定及时提请建设各方进行会勘，制定工程技术措案，确保施工安全。要规范作业，严格按照设计要求施工到位，严禁擅自改变施工方法或者简化工艺流程。要加强现场安全标准化管理，做和应急方案，做好工前交底，规范作业流程，落实安全制度，严格过程监控，严肃作业纪律。要强化现场安全技术培训，提高一线作业人员识，现场安全员、领工员、班组长必须由有经验的骨干人员担任。

（四）监理单位要认真履行安全监理职责。要严格执行监理规范，健全安全监理制度，落实安全监理责任，严把施工方案审查、安全措实、施工过程监控、施工人员持证上岗等关口，及时发现和纠正现场安全风险问题。发现重大安全隐患要及时报告建设单位，并及时进行整

（五）东兰县安全生产监督管理局在事故发生后及时编写了事故情况通报、短信，要求各企业要汲取本起事故教训，强化本企业安全生及安全教育培训工作，特别是在岁末年初施工赶工期要切实加强各类安全生产管理工作，确保全县生产安全。

2018年 12月6 日

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办单位：东兰县人民政府办公室 地址：东兰县东兰镇陵园街65号
承办单位：东兰县大数据发展局 地址：东兰县东兰镇金鼓路47号兰郡华府1栋2楼
联系电话：0778-6328155(仅受理网民对网站的意见和建议)
桂公网安备 45122402000005号 桂ICP备16002601-1号 网站标识码 ： 4512240002
互联网违法和不良信息在线举报 举报电话:0778—6327979,邮箱:dlwl6327979@163.com