生产安全事故调查报告

青浦徐泾上海陆云机械工程有限公司“3.27”起重伤害一般事故调查报告

上海市青浦区人民政府事故调查组

2024 年 06 月 14 日

目 录

一、事故概况.....－1－
二、事故基本情况.....－1－
（一）事故相关个人和单位概况.....－1－
（二）事故相关情况.....－2－
（三）事故发生经过.....－3－
（四）人员伤亡情况和直接经济损失.....－4－
三、事故应急处置和评估情况.....－4－
（一）应急救援情况.....－4－
（二）救治善后情况.....－5－
（三）事故应急处置评估.....－5－
四、事故原因分析.....－5－
（一）直接原因分析.....－5－
（二）间接原因分析.....－5－
五、对有关责任人员的处理建议.....－5－
六、事故整改和防范措施.....－6－
七、附件.....－6－

一、事故概况

2024年3月27日晚间21时许，上海市青浦区徐乐路徐耀路交叉口处，1辆车牌号为沪FB0807的汽车吊正在吊装河道内的一艘船体，在吊装过程中船体的吊点突然断裂，汽车吊的吊绳随即击打到2名作业人员。事故共造成1人重伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》等有关法律法规和规范性文件规定，区应急管理局会同上海市公安局青浦分局、区总工会、徐泾镇人民政府成立青浦徐泾上海陆云机械工程有限公司“3.27”起重伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，青浦徐泾上海陆云机械工程有限公司“3.27”起重伤害一般事故是一起生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关个人和单位概况

1.张某标，男，安徽人，自由职业者，涉事挖泥船买方、涉事起重吊装作业发包人。

2.上海陆云机械工程有限公司，涉事船只起重吊装作业承接方。统一社会信用代码：91310114342383128W，成立于2015年5月22日，住所：上海市嘉定区华江公路129弄7号J3046室，法定代表人：韩翔翔，注册资本：人民币1000万元整，类型：有限责任公司(自然人独资)，经营范围：机械设备的安装、维修(除特种设备)及租赁(不得从事金融租赁)，市政公用建设工程施工，园林古建筑建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）事故发生经过

2024年3月27日19时许，上海陆运机械工程有限公司的员工张某利驾驶1辆汽车吊(沪FB0807)至徐乐路和徐耀路路口处的1座小桥上，由于此时开展吊装作业可能会阻碍交通，因此吊装作业被警察阻止，并要求相关人员到21时再进行吊装作业。

2024年3月27日20时40分许，宋某红和张某龙二人将吊绳系挂到船体四周的4个吊点上。系挂好后，张某标、宋某红和张某龙3人便站在附近的桥上（距船距离约4、5米）。

2024年3月27日21时许，汽车吊驾驶员张某利操作开始起吊，船体逐渐升起刚吊离水面时，船体的4个吊点断裂，失去牵引的吊绳立刻弹起击打到在附近桥面上的张某标和宋某红。

（三）人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故导致1人重伤。

伤者信息1：张某标，男，55岁，安徽人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，自由职业者。经上海交通大学医学院附属第九人民医院出具的出院小结，张某标伤势为：双侧上颌骨骨折，下颌骨骨折-颏部、左侧升支。

2.司法鉴定情况

2024年5月15日，区应急局委托司法鉴定科学研究院对张某标伤情进行司法鉴定，2024年6月11日，出具司法鉴定意见书（司鉴院[2024]临鉴字第2460号），认定张某标伤情符合重伤标准。

3.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，截止至目前，本次事故造成的直接经济损失暂无法统计。

三、事故应急处置和评估情况

（一）应急救援情况

现场作业人员发现事故情况后，立刻拨打110、120呼救，120到场后张某标、宋某红被送至复旦大学附属中山医院青浦分院抢救，后张某标被转院至上海交通大学医学院附属第九人民医院进行救治。应急措施妥当，救援及时。

（二）救治善后情况

张某标、宋某红经治疗后，目前恢复情况良好。

（三）事故应急处置评估

本次事故发生后，事故单位在法定时限内主动上报，联动

中心传达准确，相关部门到场及时。事故应急处置信息传达流畅，防控措施妥当，善后处置妥善，事故应急处置到位。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

在船只吊装过程中，船体吊点断裂，吊绳失控飞出击打到站在附近的人员直接导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.起重作业安全条件缺失。相关作业人员在未配备专门的持证指挥人员、夜间照明不佳的情况下盲目开展起重吊装作业。

2.现场安全管理缺失。相关作业人员未对船体的吊点进行针对性的安全检查，未能及时发现并消除生产安全事故隐患。

五、对有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1.韩翔翔，男，群众，上海陆云机械工程有限公司总经理兼法定代表人，涉事船只起重吊装作业承接人，未严格实施落实起重作业的基本安全操作规程；督促、检查安全生产工作履行不力，未采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。

建议区应急管理局依法给予韩翔翔个人行政处罚。

（二）对事故责任人员的责任认定及处理建议

上海陆云机械工程有限公司，未建立健全本单位吊装作业安全操作规程；实施吊装作业未安排专门人员进行现场安

全管理;未对吊装物品进行安全检查,未及时发现并消除涉事船体存在的安全隐患，对本次事故发生负有责任。

建议区应急管理局依法给予上海陆云机械工程有限公司行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训，强化安全生产教育培训

相关单位和人员要深刻吸取事故教训，建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，进一步完善起重作业现场安全防护措施,保障作业现场安全生产条件,切实落实安全生产主体责任。

（二）加强现场安全管理，压实安全生产主体责任

相关单位和个人应当加强安全生产的统一协调、管理工作,针对性对起重作业现场的各风险点进行安全检查,及时发现安全隐患问题,积极督促整改。进一步落实现场安全管理措施，通过技术、管理、教育措施，及时发现并消除生产安全事故隐患，谨防事故发生。

七、附件

（一）调查组人员名单

（二）司法鉴定意见书