

新化轮滑竞技体育公园“7•30”一般触电事故调查报告

发布时间： 2026-03-16 15:58
信息来源：新化县应急管理局(防汛抗旱指挥部办公室)
作者：
【字体： 小 中 大 】
浏览量 :18

2025年7月30日9时40分，湖南锦桥建筑有限公司在“新化县轮滑竞技体育公园建设项目”综合管理用房焊接玻璃幕墙龙骨架作业过程中，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失158.6万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等有关法律法规规定和娄底市应急和安全生产委员会办公室转发《湖南省应急管理厅办公室关于核查工伤亡人事故信息的函》要求，经县人民政府同意，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县住建局和上渡街道办事处为成员单位，并邀请县纪委监委参加的新化轮滑竞技体育公园“7·30”触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请李*升、陈*春、冯*波组成专家组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。

事故调查组认定，新化县轮滑竞技体育公园“7·30”一般触电事故是一起因电焊作业管理缺失、设备绝缘存在安全隐患与作业人员安全防护不到位导致的一般生产安全责任事故，且迟报事故。

一、事故有关单位基本情况

（一）项目分包情况

1.新化县轮滑竞技体育公园建设项目。该项目经新化县发展和改革局、新化县自然资源局批复同意，湖南省投资项目在线审批监管平台备案，由新化县经济发展投资集团有限公司投资建设，项

目位于上渡街道陈家垅大桥南北匝道两侧，规划用地面积约3.9万平方米，包括国际标准速度轮滑场、滑板场、足球场、篮球场等多种运动设施，以及相应附属用房建设。2024年8月15日，新化县经济发展投资集团有限公司与湖南省东瑞建筑工程有限公司、众生设计集团有限公司、长沙筑友智造科技有限公司联合体签订《新化县轮滑竞技体育公园建设项目工程总承包施工合同》，湖南省东瑞建筑工程有限公司为联合体牵头单位，湖南悦翔工程项目管理有限公司负责项目监理。

2.新化县轮滑竞技体育公园建设玻璃幕墙安装项目。系新化县轮滑竞技体育公园建设项目的子项目之一。2025年4月20日，湖南省东瑞建筑工程有限公司与湖南锦桥建筑有限公司签订《玻璃幕墙专业分包合同》及《安全生产协议》，合同约定了承包方式、施工内容（包括所有玻璃幕墙安装，幕墙龙骨架建设）、施工期限和安全生产责任，明确项目施工致重伤以上事故由湖南锦桥建筑有限公司承担全部经济、法律和行政责任。

（二）建设单位：新化县经济发展投资集团有限公司

新化县经济发展投资集团有限公司成立于2018年12月18日，位于湖南省娄底市新化高新技术产业开发区向红工业园特陶二期综合大楼102号，法定代表人邹**，统一社会信用代码为91431322MA4Q6GW59E，注册资本100000万元。经营范围（包括许可项目）：建设工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；房地产开发经营；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：农业专业及辅助性活动；集贸市场管理服务；污水处理及其再生利用；住房租赁；广告设计、代理；建筑材料销售；停车场服务；人工智能行业应用系统集成服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；电动汽车充电基础设施运营；机械设备销售；市政设施管理；非居住房地产租赁；公共事业管理服务；防洪除涝设施管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）总承包单位：湖南省东瑞建筑工程有限公司

湖南省东瑞建筑工程有限公司成立于2017年5月3日，位于长沙高新开发区麓谷街道东驰路198号万科金色梦想小区S2栋公寓式酒店2120号，法定代表人黄**，注册资本为4000万元，统一社会信用代码为91430100MA4LLUT128，经营范围（包含许可项目）：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。一般项目：矿山机械销售；机械设备销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；采购代理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；市政设施管理；建筑物清洁服务；城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司下设湖南省东瑞建筑工程有限公司新化分公司，成立于2024年8月20日，位于湖南省娄底市新化县上渡街道栲木山社区十二组030号，负责人廖**，总经理王**，统一社会信用代码：9143132MADX9JCK1K，经营范围：一般项目（凭总公司授权开展经营活动）。公司同时持有安全生产许可证，编号：（湘）JZ安许证字〔2017〕000582，许可范围：建筑施工，有效期至

2026年8月1日；持有建筑业企业资质证书，编号：D243067931,有效期至2029年7月17日，资质类别及等级：专业承包防水防护保温工程贰级，施工总承包建筑工程贰级，施工总承包市政公用工程贰级；专业承包地基基础工程贰级，专业承包钢结构工程贰级，专业承包环保工程贰级，专业承包建筑装修装饰工程贰级，专业承包特种工程不分等级。2024年9月30日，该公司成立了“新化县轮滑竞技体育公园建设项目”项目部，由廖**任项目负责人，王**任项目经理，刘**任生产经理，肖**任技术负责人，游*、余*任安全员，李**任质量员，刘**任施工员。

（四）施工单位：湖南锦桥建筑有限公司

湖南锦桥建筑有限公司成立于2020年3月19日，位于长沙市雨花区同升街道环保中路210号乐沃居1栋、2栋、3栋厂房第1#栋、2#栋、3#幢803房，法定代表人伍**，总经理吴*，注册资本为1000万元，统一社会信用代码为91430104MA4R63CD22，经营范围（包含许可项目）：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；施工专业作业；文物保护工程施工；特种设备安装改造修理；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；水运工程监理。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；市政设施管理；消防技术服务；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；大气污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司同时持有安全生产许可证，编号：（湘）JZ安许证字〔2020〕002603，许可范围：建筑施工，有效期：至2026年9月3日；持有建筑业企业资质证书，编号：D243151566,有效期：至2025年12月18日，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级，防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级。2025年7月2日，该公司明确刘**为“新化县轮滑竞技体育公园建设玻璃幕墙安装项目”负责人，罗**为项目经理，张**为安全员，肖**为班组长。

（五）监理单位：湖南悦翔工程项目管理有限公司

湖南悦翔工程项目管理有限公司成立于2020年10月22日,位于长沙市雨花区洞井街道湘府东路二段200号华坤大楼704-707房B197号，法定代表人曾**，注册资本为300万元,统一社会信用代码91430103MA4RRM2841，经营范围:工程项目管理服务；工程监理服务；建筑装修装饰工程专业承包；建筑防水、防腐保温工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、城市地铁隧道工程的施工；市政公用工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包；特种工程（结构补强）专业承包服务；古建筑工程专业承包；输变电工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；地基与基础工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；消防设施工程专业承包；钢结构工程专业承包；环保工程专业承包；脚手架劳务分包；桥梁工程专业承包；土石方工程服务；建筑劳务分包；机械设备租赁；普通货运咨询服务；建材批发；工程技术研发；工程技术咨询服务；工程勘察设计；建设工程管理；工程造价专业咨询服务；编制工

程概算、预算服务；工程结算服务；工程建设项目招标代理服务；政府采购代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司同时持有湖南省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，编号：E243018483-2/2，业务范围：房屋建筑工程监理乙级；市政公用工程监理乙级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。有效期：至2026年4月8日。

2024年10月12日，湖南悦翔工程项目管理有限公司成立了《新化县轮滑竞技体育公园建设项目》项目部，由唐**任总监理工程师，刘**任专业监理工程师，刘**任监理员。

二、事故经过、应急救援及事故信息上报情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2024年8月，“新化县轮滑竞技体育公园建设项目”开始动工，2025年1月底完成了看台、服务用房、轮滑场、滑板场、体育运动中心等主体工程；2025年4月，湖南锦桥建筑有限公司通过招标获取“新化县轮滑体育竞技公园玻璃幕墙安装项目”，6月份进场施工。

2025年7月30日6时50分，湖南锦桥建筑有限公司施工班组组长肖**在施工现场组织召开了班前会，安排焊工罗**、辅工罗**负责新化县轮滑竞技体育公园综合管理用房南面的龙骨架焊接，另外3名焊工在体育中心管理用房焊接龙骨架，其他人员辅助材料运输作业；7时，罗**和罗**乘坐双人吊篮抵达综合管理用房2楼南面龙骨架焊接安装位置（距离地约10m），罗**穿戴焊接防护手套等防护用具进行龙骨架焊接作业，罗**辅助传递材料、工具；9时42分，罗**发现罗**身体颤抖，随后蜷缩倒地，便赶忙过去查看并询问情况，罗**已无回应。此时，罗**发现电焊机的电焊钳电源线搭放在吊篮栏杆上，于是立即移开电源线，启动吊篮将罗**运送到地面进行心肺复苏，并电话报告施工班班长肖**。9时46分，罗**拨打“120”急救中心电话求援，此时施工班班长肖**接报后也赶到了现场，两人对罗**进行心肺复苏施救无果；9时58分，“120”医护人员抵达事发现场，将罗**紧急转运至新化县人民医院抢救；11时45分，新化县人民医院确认罗**经抢救无效死亡。

（二）事故信息上报情况

2025年7月30日9时52分，湖南锦桥建筑有限公司施工班组组长肖**电话向公司总经理吴*报告事故情况。吴*随即向公司法定代表人伍**进行了报告，并向公司项目通报了事故情况；7月30日9时58分，湖南省东瑞建筑工程有限公司施工员刘**在工地巡查时获悉事故情况，并于10时05分向公司生产经理刘**进行了报告，刘**随即向新化分公司负责人廖**通报了事故情况，并要求湖南锦桥建筑有限公司吴*负责落实事故上报工作。7月31日，湖南锦桥建筑有限公司刘**、吴*等向新化县人力资源和社会保障局上报了工伤事故情况。

2025年10月17日，新化县应急局遵照娄底市应急和安全生产委员会办公室下发的《湖南省应急管理厅办公室关于核查工伤亡人事故信息的函》，联合新化县住建局、新化县上渡街道办事处对罗**工伤信息进行核查，湖南锦桥建筑有限公司吴*和刘**如实向核查组报告了事故情况。

经调查，事故发生后，湖南锦桥建筑有限公司总经理吴*由于对事故报告相关规定认知不足，自认为向新化县人力资源和社会保障局申报工伤事故即完成法定报告义务，没有隐瞒事故的主观故

意。故认定该公司未按规定时限向当地人民政府及安全生产监督管理部门报告事故，构成事故迟报。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者罗**，男，身份证号：432**********，家庭住址：新化县圳上镇六中村第二村民小组032号，湖南锦桥建筑有限公司临聘员工。事故发生后，湖南锦桥建筑有限公司、湖南省东瑞建筑工程有限公司与死者家属达成赔偿协议，由湖南锦桥建筑有限公司向死者家属一次性赔偿158万元。

2.直接经济损失。经调查，本次事故造成直接经济损失158.6万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因

电焊机焊钳电源线连接电焊机正极，而电焊钳搁置在吊篮内，焊钳接触吊篮篮体，导致吊篮金属体带电（正极电）；焊接工件（金属龙骨架）连接电焊机负极，吊篮在作业过程中，摆动和摇晃时碰撞到焊接工件（金属龙骨架），导致正、负极相通而形成导通回路，罗**因接触吊篮金属体而触电身亡（金属龙骨架焊接施工时，焊接电流高达183A，当人的身体接触焊接电流的导通回路时，焊接电流可导致触电身亡）。

（二）间接原因

1.罗**在金属吊篮内配合电焊工进行辅助作业时，未佩戴干燥绝缘的防护用具，导致触电身亡。

2.湖南锦桥建筑有限公司安全生产培训和教育不到位，对玻璃幕墙金属龙骨架安装焊接作业的安全措施不到位，安全风险辨识不到位，作业人员安全意识差，自保、互保能力差。

四、有关单位及个人安全生产履职情况分析

（一）建设单位：新化县经济发展投资集团有限公司

新化县经济发展投资集团有限公司成立了新化县轮滑竞技体育公园建设项目管理小组，由张**担任项目负责人，主要负责项目建设过程中安全、质量、进度、投资等方面的监督管理工作。项目开工建设以来，张**协调各参建单位建立安全生产管理机制，开展日常安全巡查，定期组织监理单位、施工单位开展安全专项检查，对重点危险源进行重点督查，督促监理单位履行安全监理职责，发现隐患要求监理单位及时下达隐患整改通知单，督促相关单位限期整改落实。

经调查，事故发生当日下午，张**虽对项目进行了现场安全巡查，但未深入了解现场安全状况，未发现已发生的事故，反映出该公司对项目安全生产的监督不力，在督促湖南锦桥建筑有限公司落实安全生产主体责任方面履职不到位。

（二）施工总承包单位：湖南省东瑞建筑工程有限公司

湖南省东瑞建筑工程有限公司作为“新化县轮滑竞技体育公园建设项目”的施工总承包单位，依法对施工现场安全生产负有统一管理责任。项目实施过程中，该公司建立了全员岗位安全责任制度，对进场作业人员开展了安全生产教育培训和技术交底，配备了专职安全员，定期组织开展班前

会、安全例会和现场巡查，对分包单位湖南锦桥建筑有限公司资质、人员及材料设备进行了审核，并对其现场实施监督管理。

经调查，该公司对分包单位湖南锦桥建筑有限公司安全生产协调管理存在薄弱环节，对其安全生产管理缺失等问题失察。

（三）施工单位：湖南锦桥建筑有限公司

湖南锦桥建筑有限公司作为新化县轮滑竞技体育公园建设项目的施工单位，依法对施工现场安全生产负主体责任。该公司成立了新化县轮滑竞技体育公园建设项目部，建立了项目部安全管理体系，编制了相关安全生产管理制度，对进场人员开展了安全教育培训、技术交底和岗前考核，配备了项目专职管理人员和安全员，实行现场巡查制度和班前安全交底制度，对高处作业、焊接作业及吊篮作业明确操作规程，要求作业人员按规定佩戴劳动防护用品，并定期检查设备设施。事故发生后，该公司及时组织救援，并积极开展善后处理。

经调查，湖南锦桥建筑有限公司在事故项目综合管理用房焊接玻璃幕墙龙骨架作业组织实施过程中，安全生产主体责任落实严重不到位。具体表现在：一是安全生产教育培训针对性和实效性不足，虽组织开展了安全生产教育培训和技术交底，但未能有效结合高风险作业特点进行重点强调，未能有效提高从业人员的安全意识和自保、互保能力。二是现场安全生产监督管理薄弱。事故发生当日，安全员未在岗，高处作业未安排专人盯守，未及时纠正违章操作。三是危险作业安全技术措施落实不到位。焊接作业过程中，未按规范配备并督促作业人员正确使用绝缘防护用具，对电焊机、电源线等电气设备的检查管理不严格，对金属龙骨架未落实接地或等电位跨接措施，致使作业环境处于风险状态。四是作业风险辨识不足。未严格执行企业制定的安全生产管理制度和操作规程，对已存在的安全隐患未及时采取有效防范和控制措施，导致作业过程中安全风险长期处于失控状态。综上，湖南锦桥建筑有限公司未依法履行应有职责，安全生产主体责任落实不到位，且其行为与事故发生具有直接因果关系，对事故发生负有主要责任。

（四）监理单位：湖南悦翔工程项目管理有限公司

湖南悦翔工程项目管理有限公司承担“新化县轮滑竞技体育公园建设项目”的监理工作，对项目的工程进度、质量、投资和安全生产实施监理，履行合同约定的安全生产监督、信息管理工作，并对项目整体工作进行协调，对施工单位资质、施工人员特殊工种操作证、员工安全培训档案、安全管理制度、隐患排查制度及巡检记录进行了审核，并定期对施工现场开展了监理检查。

经调查，该公司对施工现场检查不到位，对涉事企业存在的安全隐患等问题未及时发现并采取有效防范和控制措施。

（五）新化县建设工程质量安全监督站

新化县住建局安排新化县建设工程质量安全监督站对“新化县轮滑竞技体育公园建设项目”实施安全生产监督管理，主要负责对建设责任主体履行安全生产职责、执行法律法规和工程建设强制性标准情况进行监督检查，该站委派安全监督员刘*负责新化县轮滑竞技体育公园建设项目安全生产监管。

经调查，2025年以来，刘*在7月份就该项目开展过安全生产宣传教育培训，但未对项目安全生产教育和培训情况进行检查，对高风险作业的动态监管把握不足，未能及时发现和消除事故隐患，在日常巡查中，也未及时发现这起事故。综上，该站在督促施工单位落实安全生产教育和培训、加强危险作业动态监管及现场巡查深度方面仍存在不足。

（六）上渡街道办事处

上渡街道办事处按属地管理原则，承担辖区内建设工作的日常监管职责，由该街道的城建办具体负责管辖区域内的居民建房审批和安全监管工作。

经调查，新化县轮滑竞技体育公园建设项目各相关单位未按有关规定向上渡街道城建办报备，未提交有关资料。该街道办未按属地管理职责，对事故项目开展巡查和监管。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

1.罗**。湖南锦桥建筑有限公司幕墙专业分包班组辅助工。其安全意识不强，对作业风险辨识不足，违反《焊接与切割安全》（GB9448-1999)11.5.7.21有关要求，未按作业规范配备并使用绝缘防护用具，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

2.肖**，湖南锦桥建筑有限公司班组长。未有效履行班组长现场安全管理职责，现场巡查不到位，对事故发生负有重要责任。建议由湖南锦桥建筑有限公司依据公司对其予以辞退，并将处理结果报新化县应急管理局备案。

3.刘**，湖南锦桥建筑有限公司项目负责人。未履行项目负责人安全生产管理职责，未严格督促作业人员执行安全生产管理制度和操作规程，对事故发生负有直接管理责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条规定，建议由新化县应急管理局依法对其予以行政处罚。

4.吴*，湖南锦桥建筑有限公司总经理，负责公司全面工作。对公司的安全生产管理、现场施工管理不到位。未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人安全生产管理职责，对公司落实安全生产负有领导责任，对迟报事故负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项规定，建议由新化县应急管理局依法对其予以行政处罚。

5.廖**，湖南省东瑞建筑工程有限公司新化分公司负责人。未有效履行项目安全生产管理职责，督促专业分包公司安全生产管理工作不到位。建议由湖南省东瑞建筑工程有限公司依据内部规章制度予以处理，并将处理结果报新化县应急管理局备案。

6.唐**，湖南悦翔工程项目管理有限公司总监。督促湖南锦桥建筑有限公司落实安全生产主体责任方面履职不到位，建议由县住建局对其进行约谈。

7.张**，新化县经济发展投资集团有限公司项目负责人。督促湖南锦桥建筑有限公司落实安全生产主体责任方面履职不到位，建议由县住建局对其进行约谈。

8.刘*，新化县建设工程质量安全监督站安全监督员。对新化县轮滑竞技体育公园建设项目安全监管不力，建议由县住建局对其进行约谈。

9.袁**，上渡街道办事处城建办主任。落实新化县轮滑竞技体育公园建设项目安全生产属地监管责任不到位，建议由上渡街道办事处对其进行约谈。

（三）对有关责任单位的处理建议

湖南锦桥建筑有限公司。作为事故直接责任单位，该公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理存在严重缺失，导致发生一起造成1人死亡的生产安全责任事故，且未按规定时限报告事故，构成事故迟报。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定，建议由新化县应急管理局依法对其予以行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）全面压实企业主体责任。湖南锦桥建筑有限公司应吸取事故教训，进一步加强安全生产教育培训，提升从业人员安全意识和操作技能，增强从业人员自我防护和互相监督能力；强化现场安全监督管理，高处作业期间必须安排专人现场盯守，及时发现并制止违章作业行为，确保危险作业全过程受控；应严格按照《焊接与切割安全》（GB9448-1999)11.5.7.2有关要求，为焊接作业人员配备专用防护用具，并督促焊工及辅助人员在作业时，使用干燥的绝缘材料防止与工件或地面发生电接触，必须采取有效绝缘措施，避免与导电体发生大面积接触。湖南省东瑞建筑工程有限公司应加强对分包单位的统一管理，对其安全教育培训、现场措施落实及隐患排查治理情况进行严格监督与检查。

（二）切实履行相关方监管职责。新化县经济发展投资集团有限公司应加强对项目各参建方履行安全职责的督促与协调；湖南悦翔工程项目管理有限公司须严格落实安全监理职责，加强对专项方案实施、人员持证上岗、隐患整改等环节的现场巡查与监督，对重大隐患应及时报告；新化县建设工程质量安全监督站应加大监督执法力度，增加对危险作业环节的检查深度和频次，严肃查处违法违规行为；上渡街道办事处应完善辖区建设项目信息沟通机制，主动纳入巡查范围，配合行业主管部门开展安全监管。

新化轮滑竞技体育公园“7·30”一般触电事故调查组

2026年1月8日

网站标识码：4313220017

备案：湘ICP备05000649号-1　　湘公网安备：43132202001001号

扫扫二维码，获取更多信息

娄底市违法和不良信息举报中心

娄底违法和不良信息举报中心

适老化
无障碍服务

政府网站
找错

党政机关