云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目“4·28”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月28日18时30分许，临沧市云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目在建设施工过程中，一标段9号楼采光井抹灰作业面发生高处坠落事故，造成1人死亡。市人民政府市长徐贤同志批示：**“请云县稳妥做好事故善后处置工作。请市安委办、市住建局联合查明事故原因，依规依纪依法厘清责任。请各县区、市直各有关部门，汲取教训、举一反三，扛牢属地管理、行业监管责任，督促企业严格履行安全生产主体责任，全面加强施工现场安全管理，强化从业人员安全培训和警示教育，提升安全防范意识和应急处置能力，防范同类事故反复发生，守牢安全生产底线。”**为查清事故发生的经过、原因，认定事故性质，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，4月29日，云县人民政府成立由县人民政府副县长为组长，县人民政府办公室副主任、县应急管理局局长、县住房和城乡建设局局长为副组长，县总工会、县公安局、县纪委监委、爱华镇人民政府、云南云县产业园区管委会等有关单位负责同志组成的云县“4·28”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查相关工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问当事人、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关企业和人员的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范整改措施和建议。

经调查认定，云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目“4·28”高处坠落事故是一起因作业人员违章作业、劳务分包单位安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设项目概况

云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目[1]位于云县爱华镇新城坝片区。项目总投资5.29亿元，拟建设保障房1200套，总建筑面积134056.67㎡。其中70㎡户型816套，50㎡户型384套，住房建筑面积7.54万平方米，商业建筑面积2.56万平方米，地下建筑面积2.90万平方米，停车位531个。项目分两期建设，一期占地48.25亩，拟建设保障房792套，总建筑面积99601.86㎡；二期占地26.79亩，拟建设保障房408套，总建筑面积34454.81㎡。一期项目于2023年5月30日开工，目前完成一标段1#楼、9#楼，二标段2#楼、8#楼主体结构封顶，正在进行

[1] 建设单位为云南云县产业投资控股集团有限公司，于2023年11月08日取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：530922202311080101）。工程施工单位为华邦建投集团股份有限公司，工程监理单位为恒之宇工程集团有限公司。

二次结构装饰装修工作；三标段、四标段正在进行地下室土方开挖、桩基施工。截至目前完成建筑面积46216平方米，累计完成投资16025.28万元。事发地点位于一期项目9#楼6层采光井抹灰作业面。

2.项目建设单位情况

云南云县产业投资控股集团有限公司，其前身为云县新材料光伏产业园区投资开发有限公司[2]，2011年7月经云县人民政府批准成立（云政发〔2011〕116号）。现集团公司注册资本为3亿元，股东为云县人民政府国有资产监督管理委员会，隶属于云南云县产业园区管理委员会管理，是以经营国有新材料光伏产业园区资本为主、兼具投资公司性质的国有全资公司。统一社会信用代码：91530922******7145。法定代表人：杨*迅。类型：有限责任公司（国有独资）。

3.施工单位情况

（1）总承包单位：华邦建投集团股份有限公司，成立日期：2000年12月12日，注册资本：72000万元，类型：股份有限公司（非上市），统一社会信用代码：91620000******498K，法定代表人：林*强，住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇栖云南路1号。经营范围：许可项目：建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程

[2] 依据《云县人民政府有限公司的通知关于成立新材料光伏产业园区投资开发》（云政发〔2011〕116号）组建成立，历经两次名称变更，初始名称为云县新材料光伏产业园区投资开发有限公司，使用时间为2011年8月16日至2026年2月10日；第一次变更为云南云县产业园区投资控股集团有限公司，使用时间为2026年2月11日至2026年4月16日；第二次变更为云南云县产业投资控股集团有限公司使用时间自2026年4月17日起用。

质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包等。安全生产许可证（证书编号：甘JZ安许证字〔2005〕000468），许可范围：建筑施工，有效期：2026年3月9日至2029年3月27日。建筑业企业资质证书（证书编号：D162005585），有效期：2028年12月22日。2022年12月21日，根据项目管理需要，设立华邦建设投资股份有限公司云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目经理部（简称：云县产业园区项目）。授权张*林为项目经理。

（2）劳务分包单位：云南鼎耀劳务有限公司[3]，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：沈*义；成立日期2014年10月27日，注册资本壹仟零贰拾陆万元整，住所：云南省昆明市官渡区吴井路202-304号福景花园A组团1幢3单元7层502室。经营范围：建筑劳务分包：建筑工程施工总承包、建筑装饰工程专业承包、园林绿化工程专业承包、市政公用工程总承包、钢结构工程专业承包、模板脚手架专业承包、建筑机电安装工程专业承包、起重设备安装工程专业承包（按资质证核定的范围和时限开展经营活动）；家政服务、企业营销策划等。

4.监理单位情况

恒之宇工程集团有限公司[4]，成立日期：2009年5月20日，

[3] 2024年10月云南鼎耀劳务有限公司与华邦建投集团股份有限公司云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目经理部签订了《云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目一期地块主体劳务工程一标段劳务分包合同》，合同中明确李*（身份证号：50023119******6013）为现场负责人，代表履行云南鼎耀劳务有限公司本合同约定的职责、权利和义务，对甲方、业主、监理负责。

[4] 恒之宇工程集团有限公司与云县新材料光伏产业园区投资开发有限公司于2023年1月16日签订了：云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目《建设工程监理合同》（合同编号：【2023】年监字第001号）。

注册资本：5000万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91410105******7091，法定代表人：刘*斌，住所：郑州市金水区国基路7号3号楼B座5层506、507室。经营范围：一般项目：工程管理服务；环保咨询服务；对外承包工程；工程造价咨询业务；许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；司法鉴定服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）等。工程监理综合资质（证书编号：E141056920-4/1），有效期至2026年6月30日，业务范围：可承担所有专业工程类别建设项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.项目建设单位

云南云县产业投资控股集团有限公司成立以公司董事长、总经理为组长的安全生产领导小组，召开2026年度安全生产工作会议部署工作。公司于2022年10月26日与华邦建投集团股份有限公司签订工程总承包合同，于2023年1月16日与恒之宇工程集团有限公司签订建设工程监理合同。选派李*平同志驻项目现场办公，代表产投集团履行建设单位现场管理职责。

2.施工单位

（1）华邦建投集团股份有限公司设立以项目经理张某某为主要管理人员的安全管理机构，配备专职安全管理人员3人并全部

持证上岗；制定《安全生产责任制》《高处作业管理制度》等安全管理制度；有安全技术交底记录，开展日常安全监督检查，2026年以来累计对劳务分包单位存在的问题罚款11次共计6300元。

（2）云南鼎耀劳务有限公司明确李*为现场管理负责人、王*为安全员，负责公司安全生产工作；日常开展班前安全教育、安全技术交底，建有劳动防护用品发放、领用书面记录台账。

3.监理单位

恒之宇工程集团有限公司制定《安全监理实施细则》《脚手架监理实施细则》等制度，派驻监理人员共4人，总监理工程师杨某某；召开监理例会并形成纪要，编制《建设监理月报》，开展周安全巡视检查并以监理工程师通知单形式告知整改。

4.属地党委、政府和职能部门

（1）爱华镇人民政府成立安全生产工作领导小组，印发年度工作计划、任务清单等，将安全生产纳入镇党委、镇政府年度工作计划及领导班子任期目标；2026年以来组织各类排查359次，发现隐患56个均整改完成，开展宣传教育覆盖群众近千人。调查组认为，爱华镇党委、镇政府履行了安全生产属地管理责任。

（2）云县住房和城乡建设局制定建筑施工安全生产专项整治方案，开展施工现场督查检查4次、检查施工现场30余个，下发整改通知书30余份；云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目属于二级房屋建筑工程[5]，开工建设以来对该项目开

[5]《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》第十一条：房屋建筑工程和市政基础设施工程按建设规模划分等级（附录G），其中房屋建筑工程区分地基基础、主体结构和装饰装修等施工阶段。

展现场检查 8 次，提出整改意见 31 条。配合省、市开展施工现场安全生产督查检查 5 次，提出限期整改 58 条，均已现场复核完成整改。

（3）云南云县产业园区工作委员会制定安全生产方案并组织检查，召开了相关工作会议，组织开展了安全检查。调查组认为，云南云县产业园区工作委员会履行了安全生产属地管理责任。

（三）事故发生经过

2026 年 4 月 28 日，云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目 9 号楼共有 8 名云南鼎耀劳务有限公司工人作业，分别为袁*文、柳*英（夫妇），袁*、杨*（夫妇），黄*、谭*容（夫妇），袁*升、马*萍（夫妇）；该 8 人互为亲属关系，均签有《劳动合同》，于 2026 年 3 月 11 日进场施工，薪资方式为计件，施工内容为窗框收小口抹灰。其中柳*英、袁*文、黄*、谭*容 4 人在 9 号楼 6 层采光井外墙施工（采光井从 6 层直通 3 层）；袁*某、杨*、袁*升、马*萍 4 人在 1 号楼施工。

当日中午 8 名工人照常在工地用餐及短暂休息，之后继续施工作业。18 时 30 分许，袁*文等人在临近下班时未见到柳*英，寻找后发现柳*英躺在 9 号楼一单元 3 层采光井楼面上，遂联系

监督机构对工程项目的施工安全监督检查，重点是危险性较大的分部分项工程。以工程项目为单位，监督机构的抽查频率应符合下列要求：（一）工程类别属于一、二级工程项目的，房屋建筑工程各施工阶段抽查不少于 2 次，市政基础设施工程每月抽查不少于 1 次；（二）工程类别属于三级工程项目的，房屋建筑工程各施工阶段抽查不少于 1 次，市政基础设施工程每两个月抽查不少于 1 次；（三）工程项目若有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，针对该分部分项工程抽查至少增加 1 次；（四）近一年发生过生产安全事故的施工企业承接的工程项目，在上述第（一）、（二）、（三）款规定的基础上，各类抽查至少增加 2 次；（五）施工安全监督过程中，被列入重点监督工程名单的施工项目，应及时调整监督工作计划(不执行上述(一)、（二）、（三）、（四）款规定)，每月对重点监督工程至少进行 1 次跟踪抽查。

工友并向劳务公司负责人李*报告，其工友袁*到场拨打了120急救电话。医生到场后对柳*英进行检查、实施抢救，确认其已无生命体征。

（四）事故现场情况

天气情况：2026年4月28日，云县爱华镇天气为小到中雨。

现场勘验情况：现场位于云县爱华镇德胜村委会云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目工地，工地北侧是东西走向的园区一号路，向东通往临祥二级公路，向西通往德胜村委会芦稿箐组，隔园区一号路是云野驾校，东侧是滇西茶城，南侧是临沧监狱农场鱼塘，西侧是南北走向的云茂线。云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目共规划1栋管理办公楼、8栋住宅楼，其中管理办公楼、1栋、2栋、8栋、9栋住宅楼正在施工建设，其余未开工建设。中心现场位于云县爱华镇德胜村委会云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目9栋。9栋为一栋在建的高层住宅。中心现场坠落点位于9栋一单元3层采光井处，采光井长180厘米、宽155厘米，采光井南墙上有一凸出的深度为61厘米、宽度为22厘米的墙体，采光井地面上见一个黄色安全头盔外壳、一个脱落的安全头盔内芯、一只橡胶手套、一只右脚绿色胶鞋、一只泥灰桶，泥灰桶呈翻倒状流出砂浆，采光井北墙西端上见一个五点式安全带。采光井外1.5米处阳台上见一个抹灰刀、一个抹灰板，抹灰板的把手呈损毁状。3楼采光井西侧的套房内见一件白色的衬衫、一只左脚绿色胶鞋、一双袜

子，衬衫见剐蹭痕迹。中心现场入坠点位于9栋一单元6层采光井处作业平台，该平台上安装南北方向的四根圆形钢管，中间摆放一个长91厘米、宽90厘米、厚1厘米的木板，木板东侧摆放一宽26厘米的篾笆板、木板西侧摆放一宽23厘米的篾笆板。采光井作业平台靠西侧墙体处见长127厘米、宽22厘米至33厘米的间隙。7楼采光井西墙窗户底部见抹灰作业痕迹。6楼采光井作业平台距采光井3层地面12.7米。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.本次事故造成1人死亡。死者：柳*英，女，50岁，身份证号512322********6044，户籍地址：重庆市长寿区，云南鼎耀劳务有限公司招用的抹灰作业人员。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）[6]有关规定进行测算，经事故调查组核查认定，事故造成直接经济损失约200万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月28日18时30分许，袁*文等人发现事故后及时向劳务公司负责人李*报告并拨打120急救电话。施工单位于19

[6] 国家标准《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)已被《生产安全事故直接经济损失统计要求》(GB6721-2025)全部代替，该强制性国家标准于2026年7月1日实施。本案事故发生于2026年4月28日，直接经济损失的统计应适用事故发生时有效的标准，即GB/T6721-1986。

时15分许向建设单位进行了报告。总包、监理等相关单位接报后赶赴现场组织指导应急处置。建设单位于2026年4月28日22时55分向云县住房和城乡建设局、云县应急管理局上报事故情况，相关部门接报后立即赶赴现场指导处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，县委、县政府领导带领县住建局、县应急局、县公安局等相关部门负责人赶赴现场，对现场进行封控、统筹协调，开展应急处置和善后工作；县住房和城乡建设局对项目下发停工通知，同步全面开展安全隐患排查整治。

（三）医疗救治和善后情况

120急救人员抵达现场，经检查确认死者已无生命体征。华邦建投集团股份有限公司、云南鼎耀劳务有限公司与死者家属于2026年5月1日协商一致签订赔偿协议，死者遗体已火化，亲属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起事故发生后应急响应启动及时，120、公安、住建、应急管理等相关职能部门协调联动密切，救援救治、善后处置科学有效、措施得当，未引发次生事故和群体性事件，社会面舆情总体稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：作业人员高处临边作业未按规定系挂使用

安全带，导致其移动作业过程中坠落身亡。

作业人员柳*英安全意识不强，在高处作业转移过程中无防护，解开安全带造成移动中坠落导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，正确佩戴和使用劳动防护用品的规定；以及《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第3.0.5条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

云县人民医院出具《居民死亡（推断）证明书》（编号43312684820261105），死亡原因为闭合性颅脑损伤特重型。

（三）其他可能因素排除

事发当日天气为小到中雨，依据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第3.0.8条[7]，小到中雨不属禁止露天高处作业的恶劣气候情形。

（四）间接原因分析

1.云南鼎耀劳务有限公司

（1）未按规定对拆除采光井硬防护、临边洞口防护、搭建操作平台进行报批。调查询问得知，在大面积完成抹灰作业后，拆

[7]《建筑施工高处作业安全技术规范》：3.0.8 在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应采取防滑、防冻和防雷措施，并应及时清除作业面上的水、冰、雪、霜。

当遇有6级及以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。雨雪天气后，应对高处作业安全设施进行检查，当发现有松动、变形、损坏或脱落等现象时，应立即修理完善，维修合格后方可使用。

除采光井内防护设施前未报总包和监理单位，搭建抹灰简易作业平台未报经同意，作业人员擅自进行抹灰施工。

（2）高处作业现场监护管控缺失。一是事故发生当日18时后，在有现场作业人员作业的情况，现场安全管理人员不在岗。二是采光井作业平台未经报验合格，对作业平台存在的隐患问题视而不见，擅自进行作业平台抹灰施工，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第3.0.2条。

（3）安全培训流于形式。该公司提供抹灰作业人员的《施工人员（民工）三级教育个人记录卡》中，在一天（2026年3月11日）内完成了一级、二级、三级教育培训，并进行了考试。违反住房和城乡建设部办公厅关于贯彻落实《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》的实施意见“四、严格执行建筑安全培训管理制度（九）严格执行作业人员先培训后上岗制度。建筑施工企业要严格落实三级教育培训制度，对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训。建筑施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，必须接受安全教育培训，未经教育培训或教育培训不合格的人员，不得上岗作业。建筑施工企业在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全教育培训”的规定。

2.华邦建投集团股份有限公司

（1）危险源辨识不到位。在公司提供的《云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目危险源识别、评价表》中未对采

光井作业安全风险进行描述。

（2）对分包单位安全生产统一协调、管理和现场监督检查不到位。在公司提供的《班组安全活动记录表》中，今年3至4月未记录有9栋1单元的活动情况。

（3）未严格落实三级教育培训制度。根据调查，华邦建投集团股份有限公司负责新进工人的一、二级培训，第三级由各劳务公司负责。公司提供抹灰作业人员的《施工人员（民工）三级教育个人记录卡》中，一天（2026年3月11日）内完成了一级、二级、三级教育培训，并进行了考试，达不到公司教育培训制度中规定的培训学时。

3.恒之宇工程集团有限公司

（1）安全巡查检查流于形式，工作不严不实。未能及时发现事发作业现场采光井临边洞口防护被拆除、作业平台脚手板未按照规定满铺固定和无“两软一硬”水平防护的前提下，抹灰作业人员擅自作业的情况。

（2）对发现的问题隐患未跟踪落实，致使问题隐患长期存在。2026年4月24日上午，监理工作人员发现安全网等防护措施被拆除情况，仅在周例会中要求施工单位（华邦建投集团股份有限公司）进行整改，无具体的进一步措施跟进落实，致使抹灰作业人员在采光井进行收口作业均处于失管状态，隐患长期存在。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[8]

[8]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

的规定。

4.有关监管部门

云县住房和城乡建设局一是落实房屋市政工程治本攻坚三年行动不到位。对《云南省住房和城乡建设厅关于开展房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动》学习不够，研究不深，措施不够有力；二是安全监管责任不到位。督促相关责任主体开展工作不严，未能层层压实安全生产责任；三是落实安全生产管理人员的规范管理（“三件套”）不到位。未严格督促本地在建项目各参建单位严格落实亮身份、压责任，吹哨子、即警醒，强监督、严管理要求，对施工现场安全生产管理人员规范化管理执行标准不严。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员。死者柳*英，女，云南鼎耀劳务有限公司招用的抹灰作业人员。安全意识不强，在高处移动位置转移过程中无防护，造成移动中坠落，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，拟建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.李*，男，云南鼎耀劳务有限公司现场负责人。未严格履行项目现场安全管理职责，对作业人员安全教育培训不到位，对

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

作业现场安全隐患排查治理不力，对高处操作平台未经验收合格即擅自作业等安全管理问题履职不到位。负直接管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十八条等规定。拟建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条等相关规定进行处罚。

2.王*，男，云南鼎耀劳务有限公司安全员。未严格履行现场安全管理职责，对施工现场安全隐患排查不力，对采光井抹灰作业班组在高处施工作业平台未经验收合格情况下进场作业的情况未予制止，安全教育培训管理不到位。负有安全管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。拟建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等相关规定进行处罚。

（三）对事故责任单位的处理建议

1.云南鼎耀劳务有限公司。安全管理及措施落实不到位，对作业人员安全教育培训不力，现场安全管理缺失，对事故发生负有主要责任。建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，依法查处。

2.华邦建投集团股份有限公司。危险源辨识和风险分级管控不到位，未将采光井高处作业纳入危险源辨识评价范围；对分包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，对采光井抹灰作业面失管；未严格落实三级教育培训制度。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十九条第二款、第二十八条

之规定。建议由县住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项、第一百零三条第二款、第九十七条第（三）项等规定，依法查处。

3.恒之宇工程集团有限公司。监理履职不到位，对施工过程、施工管理等方面审核和管控不到位，未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。建议由县住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条等有关规定，依法查处。

4.云南云县产业投资控股集团有限公司。作为建设单位，对参建单位协调管理不力，事故信息报送不规范。建议由县住房和城乡建设局对其进行警示约谈。

5.县住房和城乡建设局。对项目建设单位安全隐患排查整治、制度落实监督力度不够，安全监管措施不到位。建议向县人民政府作深刻检讨，并举一反三强化建筑施工安全监管。

五、事故主要教训

（一）安全发展理念树得不牢。参建单位重进度、轻安全，重效益、轻管理，安全管理制度落实不到位。建设单位协调管理不到位，监理单位履职不到位，行业监管部门督促不力，反映出安全发展理念偏差，红线意识和底线思维不强。

（二）技术管理和安全防护严重缺失。未对采光井高处作业进行危险源辨识，未按专项施工方案进行施工，技术管理链条断裂。操作平台未采用落地式脚手架，脚手板未通铺固定，未设置二次安全防护设施，采光井上下贯通无有效防护。施工单位“以

包代管”，劳务单位现场管理失控，监理单位未及时发现制止，致使隐患长期存在。

（三）安全教育培训流于形式。三级教育培训一天内完成，达不到规定学时要求，未能使作业人员掌握安全操作规程。死者安全意识淡薄，高处临边作业未按规定系挂使用安全带，自我保护能力严重不足，教育培训针对性和实效性不强。

（四）部门监管力度不够。行业监管部门落实治本攻坚三年行动不到位，督促相关责任主体开展工作要求不严，“三件套”管理执行不到位，日常监管效能不足。

六、事故整改和防范措施

（一）云南鼎耀劳务有限公司。一是健全全员安全生产责任制，责任到岗到人。二是严格落实三级教育培训制度，新职工至少 32 学时、每年至少 20 学时再培训，确保员工安全知识、防护意识教育培训到位。三是加强现场安全管理，配备专职安全员，严格执行安全技术交底和作业审批制度，严禁作业人员自行铺设平台、自行高处作业。四是规范劳动防护用品使用，高处作业必须正确佩戴安全带。

（二）华邦建投集团股份有限公司。一是健全危险源辨识和管控机制，编制专项施工方案，严格按方案组织施工，验收合格后方可进入下一道工序。二是规范操作平台搭设，采用落地式脚手架，脚手板满铺固定，设置二次安全防护设施，验收合格后公示使用。三是加强分包单位管理，签订安全生产管理协议，定期

检查，严禁“以包代管”。四是强化隐患排查治理，建立台账，闭环管理，重大隐患立即停工整改。五是严格执行管理制度，建立作业审批制度，杜绝制度形同虚设。

（三）恒之宇工程集团有限公司。一是严格履行监理职责，编制监理规划和实施细则，明确安全职责。二是加强验收监理，参与验收并签署记录，发现问题隐患要求整改、暂停施工或报告主管部门。三是强化现场监理，关键部位旁站监理，隐患整改跟踪复查，建立安全管理台账，不得仅会议要求整改而无措施跟进。四是建立恶劣天气监理机制，发现违规作业立即要求停工并报告。

（四）县住房和城乡建设局。一是落实治本攻坚三年行动，深入学习，制定措施，确保实效。二是压实监管责任，明确岗位职责，加强监督检查。三是规范管理人员“三件套”，坚决不做“六种人”。四是开展隐患排查专项行动，全面排查高处作业、临边防护、脚手架、操作平台、采光井等隐患，台账管理，跟踪督办。五是加强教育培训和宣传，以典型案例警示教育，提高安全意识。六是完善机制，加大执法力度，提升监管效能。