顺德大良“12·8”一般物体打击事故调查报告

大良街道“12·8”物体打击事故调查组

2026年1月

目　录

一、事故相关单位人员情况.....2
（一）事故有关单位概况.....2
（二）事故相关单位人员情况.....3
二、事故发生经过和应急处置情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
（三）应急处置情况.....6
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故调查具体情况.....7
（一）事故现场勘查概况.....7
（二）事故设备相关情况.....8
（三）事故调查具体概况.....8
四、部门履职情况.....12
五、事故原因.....13
（一）事故直接原因.....13
（二）事故间接原因.....15
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15
（一）免予追究责任的人员.....15
（二）建议追究责任的单位.....16
（三）建议追究责任的个人.....16
（四）其他处理意见.....17
七、事故防范和整改措施.....17

2025年12月8日13时13分左右，位于佛山市顺德区大良街道凤翔工业区展翔路以南、金翔路以西地块的建筑工地发生一起物体打击事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约126万元。

事故发生后，区委、区政府和大良街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区住房城乡建设和水务局、区总工会、市公安局顺德分局和大良街道办等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对该事故进行调查处理，已查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。

经调查认定，顺德大良“12·8”一般物体打击事故是一起因塔吊司机违规危险操作，塔吊指挥工作时违规离岗，广东达华建设集团有限公司未按工作实际需要配备足够数量的塔吊指挥，未及时发现并制止塔吊司机和塔吊指挥的违规行为，未及时发现并消除无塔吊指挥在现场时继续进行塔吊作业和吊装作业区交叉作业的生产安全事故隐患而导致一人死亡的一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位人员情况

（一）事故有关单位概况

项目名称：广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司BLDC电机及新能源汽车电机智能装备扩产增效技术改造项目，工程地址：大良街道办事处凤翔工业区展翔路以南、金翔路以西地块，建设单位：广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司，施工许可证：44060620250805***1。

施工单位：广东达华建设集团有限公司（以下简称“达华公司”），住所：中山市西区翠虹路2号水悦馨园*层**卡；法定代表人：杨*；统一社会信用代码：91440300MA5ERE***G；经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

劳务单位：泸州丰博建筑工程有限公司，住所：四川省泸州市泸县玉蟾街道泸泉路***号；法定代表人：刘*；统一社会信用代码：91510521MABMQJ***4；经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；建筑工程机械与设备租赁；智能输配电及控制设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销

售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

监理单位：广东顺策工程管理股份有限公司（以下简称“顺策公司”），住所：广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村智城路5号拔萃科技大厦*楼***单元（住所申报）；法定代表人：袁永泽；统一社会信用代码：91440606725089***T；经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；节能管理服务；环保咨询服务；安全咨询服务；政府采购代理服务；咨询策划服务；招投标代理服务；采购代理服务；社会稳定风险评估；资产评估；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；文物保护工程监理；建设工程质量检测；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）事故相关单位人员情况

1.陈*禄（事故死者），女，汉族，1975年10月出生，贵州赤水人，木工班组工人。

2.钟*，男，汉族，1975年4月出生，四川泸州人，达华公司驻场股东。

3.叶*健，男，汉族，1993年3月出生，广东云浮人，达华公司项目经理。

4.李*强，男，汉族，1982年2月出生，四川泸县人，达华公司生产经理。

5.许*赐，男，汉族，1984年7月出生，广东电白人，达华公司安全员。

6.石*飞，男，汉族，2001年2月出生，四川兴文人，达华公司安全员。

7.孙*森，男，汉族，1983年8月出生，河南洛宁人，塔吊司机。

8.吴*丽，女，汉族，1983年7月出生，河南洛宁人，塔吊指挥。

9.刘*强，男，汉族，1986年7月出生，四川泸县人，木工班组班组长。

10.黄*分，女，汉族，1966年8月出生，四川泸县人，清洁工。

11.覃*伟，男，汉族，1982年9月出生，广西来宾人，外架班组工人。

12.黄*，男，汉族，1979年8月出生，广西来宾人，外架班组工人。

13.黄*兵，男，汉族，1988年10月出生，湖南耒阳人，外架班组工人。

14.李*诚，男，汉族，1972年9月出生，广东五华人，顺策公司总监理。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年12月8日12:55左右，木工班组班组长刘*强与杂工组负责协调吊运的人员沟通，将板面的废弃材料吊运至废材车；此时，塔吊指挥吴*丽休息后已经返回岗位开始工作，陈*禄也在岗工作，在木工料场和钢管料场之间捡材料。

13:11:53，吴*丽指挥其丈夫、塔吊司机孙*森，为外架班组吊运一捆外架钢管（4-6米长，约70根）。地面由一名外架班组带班绑钩，吴*丽检查后指挥起吊；现场监控录像显示，此时陈*禄仍在塔吊吊钩下方工地作业。

13:13:07，班组长刘*强从工地后门前往正门时遇到陈*禄，同陈*禄沟通；根据刘*强笔录反馈，刘*强告诉陈*禄事故地点的工作已做完，让陈*禄去清理另一边的材料。

13:13:33，刘*强离开事故地点前往工地正门，陈*禄未立即转移，仍在原地工作。

13:13:41，陈*禄从蹲姿站起身。与此同时，吴*丽因尿急离开指挥岗位前往厕所，孙*森在无指挥人员在场监护的情况下，继续操作塔吊吊运钢管穿越外脚手架狭窄空间，此时吊运的钢管碰撞到电箱东侧的外架立杆，立杆连接扣件在碰撞中损坏，导致立杆失稳。

13:13:43（事故发生瞬间），被塔吊吊运的钢管碰撞而松脱的一根外脚手架立杆从高空坠落，砸中正在下方区域工作的陈*禄。

陈*禄被砸中之后倒地不起，刚离开宿舍准备上班的清洁工黄*分首先发现倒地的陈*禄及旁边弯曲的钢管，随即大声呼救。刚离开事故地点约十几米的刘*强听到呼喊，回头看到陈*禄倒地，便立即往回跑，并抬头发现楼顶有钢管立杆摇晃，就立刻电话告知李*强等人。安全员许*赐听到工人呼喊后，立即赶到现场并拨打120，陈*禄经到场的医护人员现场抢救无效死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡。死者：陈*禄。根据佛山市顺德区公安司法鉴定中心出具的《鉴定书》 顺公（司）鉴（法尸）字［2025］10**号，对陈*禄死亡原因的鉴定意见为“陈*禄符合被巨大钝性外力作用头部致严重颅脑损伤死亡”。

2025年12月11日，达华公司和陈*禄家属签订《赔偿协议书》，协议赔偿金额为126万元，已赔付到位。2025年12月13日陈*禄遗体已经火化。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和统计规定，核定事故造成的直接经济损失为126万元。

（三）应急处置情况

2025年12月8日13时20分，大良派出所接报事故工地发生一起求助警情，并于13时40分报大良应急办；区应急局、

区住房城乡建设和水务局（以下简称“区住建局”）、大良应急办、大良城建办于14时16分赶到现场进行处置。

（四）事故应急处置评估

区应急管理局、住建局、大良街道应急、城建、公安等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，开展现场处置工作，控制事故现场。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故调查具体情况

（一）事故现场勘查概况

事故工地区域划分为：一区、二区、三区、木工加工区及钢筋加工区。事故发生在木工加工区与二区之间的施工主干道上。

现场勘查发现一根已弯曲的黄色钢管，在事故死者附近堆放有一批整齐码放的“步步紧”（亦称镰刀卡、模板卡）。

事故钢管原位于板面升降机电箱东侧第一根。事故发生后，为消除潜在风险，现场工人已将紧邻的东侧第二根钢管拆除。事发区域未设置任何安全围蔽隔离措施，也未发现明显的安全警示标志。



图 1 步步紧



图 2 砸中死者的黄色事故钢管



图 3 事故现场



图 4 事故钢管原位置

（二）事故设备相关情况

塔式起重机，编号 1#，型号：QTZ100(TC6513-6)，出厂编号：1012TC0200***2；产权编号：粤 TT-T20250***4；塔机安装起重臂长度 65m，塔机安装位置：7~8 轴交 A~B 轴，初始安装高度 46 米，总安装高度：67.2 米。

（三）事故调查具体概况

项目总承包单位达华公司与建设单位广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司签订了《佛山市建设工程标准施工合同》，总承包单位达华公司与劳务分包单位泸州丰博建筑工程

有限公司签订了《模板工程劳务分包合同》【合同编号：广东达华—2025年—佛山顺德—三合项目—劳务分包—2025***8】。

事故项目管理人员及相关岗位人员如下：驻场股东：钟*；项目经理：叶*健；生产经理：李*强；安全员：许*赐、石*飞；塔吊司机：孙*森；塔吊指挥：吴*丽；木工班组班组长：刘*强；木工班组杂工：陈*禄。项目经理叶*健负责技术和预算，生产经理李*强直接负责工地的人员安排、工作安排和现场管理，许*赐负责工人的入职三级安全教育和安全技术交底。

孙*森持有《建筑施工特种作业操作资格证书》（编号：粤A05202309***2），操作类别：塔式起重机起重司机，有效期2025年11月10日至2028年01月03日，吴*丽持有《建筑施工特种作业操作资格证书》（编号：粤C04202302***0），操作类别：建筑起重信号司索工，有效期：2025年03月18日至2027年05月21日。达华公司对孙*森、吴*丽均做了入场三级安全教育培训和安全技术交底，安全技术交底内容包括“十八、起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时，严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。”

达华公司编制了《1#塔式起重机使用及维护保养制度安全专项施工方案》，编有“1.1必须严格执行JG/T100-1999《塔式起重机操作使用规程》的有关规定，司机与起重工必须是按劳动人事部门有关规定进行考核通过并取得上岗证者”和“1.6有物品悬挂在空中时，司机与起重工不得离开工作岗位”等内容。

《塔式起重机操作使用规程》（JG/T100-1999）规定：“3 起重机的司机、拆装工、指挥人员（信号工）及指挥信号 3.1 起重机司机 3.1.9 司机在正常作业中，应只服从佩带有标志的指挥人员的指挥信号，对其他人员发布的任何信号严禁盲从”和“3.1.10 在作业中有下列情况之一者，司机不得操作起重机：a.指挥信号辨别不清；b.会造成事故的指挥；c.不符合起重机性能的指挥；d.用不符合 GB5082 中规定的旗语、手势、音响的指挥信号。”

经调查，事故当日上午 11:00 吴*丽下班离岗休息后。在此期间，塔吊司机孙*森违规继续进行吊运作业。现场三个班组的相关人员（虽配备对讲机，但均无相关特种作业操作资格证）接替吴*丽进行吊运指挥，负责协调钢管、模板等材料的运输。经深入调查，该工地长期存在“违章作业”行为，在持证指挥人员午休期间，常态化由无证人员代为指挥吊运，安全管理存在严重漏洞。

根据询问笔录及现场监控视频，事故当天中午，木工班组组长刘*强正在监督废材运送工作。13:11:50，废材车驶出后门前往正门过磅，刘*强跟随车辆至后门将后门关闭，随后于 13:12 通过微信语音通知仓管员准备过磅，并前往正门。途中，他遇见陈*禄，口头交代其去做另一项工作，但并未立即要求陈*禄离开现场。在刘*强离开事故地点约 9 秒后，陈*禄被坠落的钢管砸中。

根据孙*森笔录，他当时听到吴*丽在对讲机中说话，但未能听清具体内容。孙*森违反《1#塔式起重机使用及维护保养制度安全专项施工方案》和《塔式起重机操作使用规程》的相关规定，在指挥信号模糊时违规盲目操作；吊运物穿越狭窄空间时未采取安全避让措施，导致钢管碰撞坠落，直接导致事故发生。

根据刘*强笔录，其在前往工地正门的路上，于员工厕所附近遇到了塔吊指挥员吴*丽。吴*丽在笔录中表示，事故发生时其本人不在现场，在离开员工厕所前往事故工地南侧后，才接到许*赐电话得知发生了事故。经多方笔录核实，事故发生时吴*丽不在指挥岗位。

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）规定了“3.0.5 吊装作业区四周应设置明显标志，严禁非操作人员入内。夜间施工必须有足够的照明”。事故发生时，吊装作业区四周未围蔽，未设置明显警示标志；且有员工在该区域开展非塔吊作业及穿行，却未见塔吊指挥等负有安全管理责任的人员及时制止，事故工地存在交叉作业情况。

吴*丽违反《1#塔式起重机使用及维护保养制度安全专项施工方案》的相关规定，在吊物悬空期间擅离职守（脱岗），未能制止非操作人员入内。

李*强未落实《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》相关规定，未按规定对吊装作业区进行围蔽及设置警示标志。

经调查，事故工地法定上班时间只有一名塔吊指挥实际在岗工作，无塔吊指挥在现场时继续进行塔吊作业。达华公司安全

管理不到位，未按作业需求足额配备特种作业指挥人员，导致“无指挥作业”的重大事故隐患长期存在；对吊装作业现场缺乏有效闭环管理，未能及时发现并制止塔吊司机盲目操作及指挥人员脱岗等违章行为；未能有效履行交叉作业安全管理职责，作业区围蔽、警示标志缺失，导致非操作人员长期暴露于危险区域。

经调查，顺策公司每周召开一次监理例会，组织召开一次安全检查总结会议。顺策公司于2025年11月5日、11月12日、11月17日、11月19日、11月26日、12月2日、12月3日发出了安全隐患整改通知，并对隐患监督落实整改。

四、部门履职情况

截至2025年12月8日，区住建局监督组对事故项目巡查6次，检查情况如下：2025年8月6日，区住建局监督组组织建设、监理、施工等参建各方责任主体负责人召开事故项目质量安全监督交底会议，派发《安全监督告知书》和《质量监督告知书》，同时对项目进行前期施工安全措施抽查。9月15日，区住建局监督组抽查事故项目桩机及临时用电情况，抽查了1#电箱电工巡视记录、电线接线、桩机专用开关箱设置、桩机机具验收、现场焊接桩工焊工证等安全工作。9月29日，区住建局监督组抽查事故项目施工单位安全生产行为，涵盖安全检查制度、责任制落实、领导带班检查、安全管理资料、应急预案方案及工人安全技术交底与安全教育；同步抽查塔吊安装告知手续、安装过程监理、安装人员证件及安全教育、监理旁站记

录。10月24日，区住建局监督组对现场施工的重大危险源工程高大支模监督验收，抽查支模部位二层梁板9-14轴，抽查现场搭设情况、施工人员技术交底等情况，现场抽查情况与参建各方验收情况相符。11月4日，区住建局监督组对现场施工的重大危险源工程高大支模进行监督验收，抽查支模部位二层梁板1-9轴交A-F轴，抽查发现：1.出入口挡板没有搭设完善；2.有两个照明灯具挂设在外脚手架上，没有防护措施；3.二层电梯井立面防护栏杆未设置完善、不牢固。要求施工单位立即整改，监理跟进并复检整改落实情况。11月27日，区住建局监督组对现场施工的重大危险源工程高大支模进行监督验收，抽查支模部位四层梁板1-6轴及6-14轴，现场抽查高大模板安装方案、高支模验收手续、现场搭设、施工人员技术交底、现场高支模安装等情况，现场抽查情况与参建各方验收情况相符，同时复检上次检查的整改落实情况。

综上，区住建局已履职到位。

五、事故原因

（一）事故直接原因

1.孙*森，作为塔吊司机，违反《1#塔式起重机使用及维护保养制度安全专项施工方案》《塔式起重机操作使用规程》等规定，在指挥信号模糊时违规盲目操作；吊运物穿越狭窄空间时未采取安全避让措施，导致钢管碰撞坠落，直接导致事故发生。

2.李*强，作为事故项目生产经理，现场生产组织失序，未按需配备足够指挥人员；未及时发现并消除长期存在的“无指挥作业”隐患；未按规定对吊装作业区进行围蔽及设置警示标志；未履行现场监管职责，未能及时发现并制止塔吊司机与塔吊指挥的违章行为。

3.陈*禄安全意识淡薄，在塔吊吊运工作区域工作时，未主动停止作业并撤离至安全位置，未及时执行班组长的工作安排，导致自身暴露在交叉作业风险核心区域。

（二）事故间接原因

1.达华公司，安全管理不到位，未按作业需求足额配备特种作业指挥人员，导致“无指挥作业”的重大事故隐患长期存在；对吊装作业现场缺乏有效闭环管理，未能及时发现并制止塔吊司机盲目操作及指挥人员脱岗等违章行为；未能有效履行交叉作业安全管理职责，作业区围蔽、警示标志缺失，导致非操作人员长期暴露于危险区域，未及时发现并消除上述事故隐患。

2.叶*健，作为事故项目项目经理、主要负责人，履行安全生产第一责任人职责不到位，督促、检查本单位安全生产工作流于形式，未能有效建立并落实风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，对项目长期存在的违章作业和现场生产组织无序问题失察。

3.吴*丽，作为塔吊指挥，违反《1#塔式起重机使用及维护保养制度安全专项施工方案》《建筑施工起重吊装工程安全技术

规范》的相关规定，在吊物悬空期间擅离职守（脱岗）；未能制止非操作人员进入危险区域，未履行关键岗位安全职责。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故的责任认定及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究责任的人员

陈*禄安全意识淡薄，在塔吊吊运工作区域工作时，未主动停止作业并撤离至安全位置，未及时执行班组长的工作安排，导致自身暴露在交叉作业风险核心区域。鉴于陈*禄已在事故中死亡，建议免予追究陈*禄的事故责任。

（二）建议追究责任的单位

达华公司，安全管理不到位，未按作业需求足额配备特种作业指挥人员，导致“无指挥作业”的重大事故隐患长期存在;对吊装作业现场缺乏有效闭环管理，未能及时发现并制止塔吊司机盲目操作及指挥人员脱岗等违章行为；未能有效履行交叉作业安全管理职责，作业区围蔽、警示标志缺失，导致非操作人员长期暴露于危险区域，未及时发现并消除上述事故隐患。达华公司，安全生产管理体系运行失效，未能落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

（三）建议追究刑事责任的个人

1.孙*森，作为塔吊司机，违反《1#塔式起重机使用及维护保养制度安全专项施工方案》《塔式起重机操作使用规程》等规定，在指挥信号模糊时违规盲目操作；吊运物穿越狭窄空间时未采取安全避让措施，导致钢管碰撞坠落，直接导致事故发生。孙*森对事故的发生负有责任，涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》有关规定，已由公安机关对其予以立案侦查。

2.李*强，作为事故项目生产经理，现场生产组织失序，未按需配备足够指挥人员；未及时发现并消除长期存在的“无指挥作业”隐患；未按规定对吊装作业区进行围蔽及设置警示标志；未履行现场监管职责，未能及时发现并制止塔吊司机与塔吊指挥的违章行为。李*强作为现场生产直接负责人，管理严重失职，对事故的发生负有责任，涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》有关规定，已由公安机关对其予以立案侦查。

司法机关在调查过程中发现除上述人员外的其他人员存在违法行为涉嫌刑事犯罪的，依法追究刑事责任。若上述人员经司法机关调查，未能认定刑事犯罪的，由政府相关职能部门依法追究其行政责任。

（四）建议追究行政责任的个人

叶*健，作为事故项目项目经理、主要负责人，履行安全生产第一责任人职责不到位，督促、检查本单位安全生产工作流于形式，未能有效建立并落实风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，对项目长期存在的违章作业和现场生产组织无序问题失察。叶*健对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共

和国安全生产法》相关规定，建议由应急管理部门对其予以行政处罚。

（五）其它处理意见

1.顺策公司，监理履行安全职责不到位，未有效巡视并纠正事故项目长期存在的无指挥违规吊装行为；对吊装作业区交叉作业隐患失察，未督促施工单位落实专项施工方案。建议由住建部门对顺策公司依法依规处理。

2.吴*丽，作为塔吊指挥，违反《1#塔式起重机使用及维护保养制度安全专项施工方案》《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》的相关规定，在吊物悬空期间擅离职守（脱岗）；未能制止非操作人员进入危险区域，未履行关键岗位安全职责。建议由达华公司按照公司规章制度对吴*丽进行处理。

3.许*赐和石*飞，作为事故项目安全员，两人均未能及时发现并消除吊装作业区围蔽缺失、警示标志缺失及非操作人员闯入等隐患；对塔吊司机违章操作、指挥人员擅离职守的行为制止不力，未能履行专职安全员的安全生产监督职责。建议由达华公司按照公司规章制度对许*赐和石*飞进行处理。

4.刘*强，作为木工班组的班组长，班组安全管理缺失，未履行班组长现场监护和教育职责，未能及时发现并制止班组人员（陈*禄）冒险进入危险吊装作业区的行为。建议由达华公司按照公司规章制度对刘*强进行处理。

七、事故防范和整改措施

（一）达华公司要深刻汲取本次事故教训，严格落实《中

华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，全面压实安全生产主体责任，立即开展安全生产隐患大排查大整治。针对此次暴露的安全管理漏洞，健全完善安全管理制度体系，严格按照规范配齐配强特种作业及安全管理岗位人员，杜绝无证上岗、缺岗漏岗等违规行为；强化施工现场全流程安全管控，聚焦起重吊装等危大工程，严格落实作业现场安全防护、人员管控及交叉作业隔离措施，及时发现并制止各类违章作业行为；深化从业人员安全教育培训，切实提升全员安全意识和风险防范能力，建立隐患排查治理长效机制，从根源上消除各类事故隐患，严防同类事故再次发生。

（二）顺策公司要切实履行施工现场安全监理法定职责，严格审查施工单位起重吊装专项施工方案及特种作业人员持证上岗情况，加大对塔吊作业等危大工程的旁站监督力度，重点盯防无指挥作业、人员擅自离岗、交叉作业管控缺失等突出隐患，发现违章作业行为立即责令停工整改并跟踪复查闭环，同时完善监理工作台账，强化与建设、施工单位的联动协同，切实发挥安全监理防线作用。

（三）区住建局要深刻汲取事故教训，举一反三，切实履行建筑施工领域安全生产监管职责，强化监管效能提升，加大对建筑施工企业安全生产主体责任落实情况的监督检查力度，督促企业严格执行起重吊装作业安全规范，重点排查塔吊指挥人员配备、作业现场安全管理等关键环节隐患，严厉查处违章作业、违规操作等行为，加强对施工企业的指导服务，切实提

升行业安全管理水平，坚决防范和遏制同类事故再次发生。

上述事故防范和整改措施的落实情况由区住建局牵头汇总并及时报送事故调查组。