贵阳经开区付官地块棚户区安置房项目配电工程“12•20”一般触电事故调查报告

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2024-04-30 14:36　浏览次数：9次　字体:[]

2023年12月20日13时50分许，贵阳经开区付官地块棚户区安置房项目配电工程发生一起触电事故，造成1人死亡，3人受伤，直接经济损失163万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）等规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市发展和改革委员会、贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、贵阳经济技术开发区管委会、花溪区人民政府等相关单位人员组成的贵阳经济技术开发区付官地块棚户区安置房项目配电工程“12·20”触电事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、技术鉴定、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出防范和整改措施。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公司（以下简称经开城投公司），成立于2003年1月8日，注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路443号，统一社会信用代码：91520114755368****，法定代表人：吴某坤；经营范围：土地开发、基础设施建设、园区建设、置业开发、重大民生项目的投资、融资、开发、管理等；公司设有安全管理部、工程管理部等部门。

2.施工单位：贵州齐泰建筑工程有限公司（以下简称贵州齐泰公司），成立日期：2010年5月10日；注册地址：贵州省贵阳市观山湖区；信用代码：91520115551940****；法定代表人：王某；企业的经营范围为：水利水电工程、建筑工程、机电设备安装工程等；公司设有行政管理部和工程管理部。

（二）汽车起重机情况

1.汽车起重机所有权属王某江个人，厂牌型号：中联牌ZLJ5331JQ****；制造日期：2017年9月；发动机号码：1017G011****；车架号：L5E6H3D29HA00****，最大额定起重量25吨，主臂全伸长42米，起升高度42米，2017年10月18日登记上牌；车牌号码：贵AB5950，最新检验日期是2023年12月16日，根据济南金领检测技术服务有限公司出具的汽车起重机委托维护检验报告（编号：JN202312160****），该设备共委托维护检验项31项，经检验31项全部合格。

2.汽车起重机驾驶员王某波，男，汉族，28岁，住址：贵阳市白云区，持有效机动车驾驶证B2（有效期至2032年11月16日）和特种设备操作证Q2。

（三）约定情况

1.王某波和王某江从2020年开始合作，未签订劳务合作协议。事故发生当天王某江临时雇佣王某波驾驶并操作汽车起重机，口头约定工资是400元/天。

2.王某江和贵州齐泰公司合作开始于2018年，贵州齐泰公司需要汽车起重机作业时就联系王某江，租赁费半年或一年结算，双方未签订合作协议。

（四）付官配电工程基本情况

付官配电工程位于经开区付官立交桥北约200米，建设单位是经开城投公司，设计单位是贵州光意城电力有限公司，施工单位是贵州齐泰公司，未委托监理单位。

1.工程性质。根据《电力建设工程质量监督管理暂行规定》，付官配电工程不属于电力建设工程。付官配电工程不在贵阳经济技术开发区建设管理局颁发给付官地块棚户区安置房项目（一期）的施工许可证（编号：5201252208170001-SX-001）范围内。依据《电力供应与使用条例》（国务院令196号）第四条、第二十三条，该工程为电力供应与使用业务中新装用电业务类工程。

2.手续办理情况。付官配电工程在供电部门完成用电申请、设计图纸审核，2023年10月20日，经开城投公司与供电部门签订贵州省贵阳市经开区付官村棚户区安置房一期1#公共照明、2#公共照明、住宅及充电桩三个供电方案协议（明确经开城投公司在进行工程隐蔽施工前向供电部门提出中间检查申请）。依据《电力供应与使用条例》（国务院令196号）供电部门应对付官配电工程隐蔽工程的施工过程实施监督,供电部门未接到经开城投公司关于付官配电工程隐蔽工程中间检查申请。

3.工程建设内容。付官配电工程内容包括1#、2#公共部分 - 含外线，1#、2#住宅配电房、充电桩，新建电缆管道路径总长540米。

4.工程建设进度。2023年10月30日，经开城投公司采取竞争性谈判方式选中贵州齐泰公司为施工单位。2023年12月5日，经开城投公司向贵州齐泰公司下达开工令。2023年12月6日，经开城投公司工程部胡某伟、陈某宏组织施工单位进行安全交底，截至12月19日完成搭火点至开关箱区域管道混凝土浇筑回填。

5.事故点基本情况。事故点位于付官立交桥北50米贵惠大道东侧，35kV中孟航线高压线49号-50号下方,事故点距离高压线的垂直高度约18米。12月20日，事发当日是对事故点围挡区铺设的电力管道进行混凝土浇筑回填。

二、事故发生经过及善后处置情况

（一）事故发生经过

2023年12月20日7时40分，贵州齐泰公司安全管理人员王某洋电话通知王某江（汽车起重机车主）到付官配电工程外线管道混凝土浇筑点进行吊装作业；7时45分，王某江电话通知驾驶员王某波进行吊装作业；8时10分，王某波找到王某江取车并加油后独自驾驶汽车起重机（贵AB5950）前往付官配电工程外线管道混凝土浇筑作业点；9时，施工员路某祥到达现场，工人刘某夺告知路某祥有汽车起重机参与作业，9时20分，路某祥便离开作业现场；9时50分，王某波驾驶汽车起重机到达付官配电工程外线管道混凝土浇筑作业点；10时，王某洋带王某波查看作业现场，预计该次作业需要3个作业点，并明确了第1个和第2个作业点的具体位置，第3个作业点的位置待第1、第2作业点完工后再定。10时20分左右，王某波在第1个作业点开始吊装作业，王某洋负责安排吊装；10时30分，王某洋有事离开，安排工人刘某夺带着其他工人作业，现场未配备具有特种作业操作资格证的起重信号工指挥吊装作业。

11时20分许，王某波完成第1个点吊装作业，遂驾驶汽车起重机进入第2个点进行吊装作业；12时20分许，第2个作业点吊装完成；12时35分，王某波自行将汽车起重机驾驶到新的作业点进行吊装（事故发生点，作业上方是中孟航线35kV高压线）；12时52分，王某洋回到作业现场，看到李某泽负责开启卸料孔，张某伦、刘某夺、肖某俊等三名作业人员扶着料斗对准管道浇筑混凝土；12时58分，现场上空突发异响，李某泽、张某伦、刘某夺、肖某俊四人相继倒地，王某洋意识到发生了触电，便大声呼喊，起重机司机王某波听到喊声当即下压起重机大臂，随后关机熄火留在驾驶室；12时59分，王某洋和现场其他工人一起将4名倒地的人员转移到安全区。

（二）事故报告及现场处置情况

王某洋和其他工人将4名受伤人员转移到安全区后，在12时59分拨打120急救电话，13时11分向贵州齐泰公司副总刘某烨（负责后勤）报告事故，刘某烨接到报告后立即赶赴事发现场。

13时15分，120救护车到达现场开展抢救工作，肖某俊经抢救无效死亡，13时30分，李某泽、张某伦、刘某夺三名伤者被送往花溪区人民医院和贵州省职工医院进行医治。

13时40分，派出所巡逻民警发现异常情况，并对现场进行管控。14时，经开区总值班室接到经开区公安分局事故报告电话。14时04分，经开区应急管理局接经开区总值班室通知。经开区管委会立即

组织区应急局、区建设管理局、区产业发展局、区工业信息化局、小孟街道办事处等各单位人员抵达事故现场开展应急处置工作。

（三）事故伤亡及善后情况

肖某俊，男，56岁，毕节纳雍人，在本起事故中死亡。伤者刘某夺、李某泽、张某伦3人经过治疗已基本痊愈。善后工作已完成。

三、直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，事故直接经济损失163万元。

四、事故性质

经事故调查组认定，贵阳经济技术开发区付官地块棚户区安置房配电工程“12·20”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故直接原因及事故责任单位存在的问题

（一）事故直接原因

汽车起重机司机王某波违规作业，作业中起重机大臂顶端距离中孟航线35kV中孟航线49号-50号高压电线小于安全距离，高压电击穿空气放电并通过钢丝绳传导至料斗，导致接触料斗的4名工人触电。

（二）事故责任单位存在问题

经开城投公司：一是未委托监理单位对工程实施监理；二是未签订付官配电工程施工合同，明确安全管理职责、权利和义务；三是向不满足安全生产条件的施工单位下达开工令；四是未督促施工单位落实安全生产措施、编制吊装作业专项施工方案；五是未对付官配电工程开展安全检查，及时消除事故隐患；六是付官配电工程概算未单列安全生产措施费、投标中安全生产措施费被纳入竞争性谈判报价；七是付官配电工程隐蔽工程未向供电部门申请中间检查；八是付官配电工程未进行公开招投标；九是未参加付官配电工程竞争性谈判评审。

贵州齐泰公司：一是事故发生时《安全生产许可证》已失效，不具备安全生产条件；二是项目经理杨某俊因事请假，未及时更换项目经理到岗履职；三是未经电力管理部门批准，擅自在架空电力线路保护区内进行吊装作业；四是未编制吊装作业专项施工方案；五是未对吊装作业人员进行安全技术交底和安全教育培训；六是未辨识作业场所存在的危险有害因素；七是未配备具有特种作业操作资格证的起重信号工指挥吊装作业；八是现场施工员不在岗，未及时纠正违规吊装行为。

六、对有关单位的责任认定及处理建议

（一）对有关责任单位的责任认定及处理建议

1.经开城投公司：一是未委托监理单位对工程实施监理；二是未签订付官配电工程施工合同，明确安全管理职责、权利和义务；三是向不满足安全生产条件的施工单位下达开工令；四是未督促施工单位落实安全生产措施、编制吊装作业专项施工方案；五是未对付官配电工程开展安全检查，及时消除事故隐患；六是付官配电工程概算未单列安全生产措施费、投标中安全生产措施费被纳入竞争性谈判报价；七是付官配电工程隐蔽工程未向供电部门申请中间检查。对事故发生负有责任，建议由贵阳经开区管委会依法进行行政处罚。

2.贵州齐泰公司：一是事故发生时《安全生产许可证》已失效，不具备安全生产条件；二是项目经理杨某俊因事请假，未及时更换项目经理到岗履职；三是未经电力管理部门批准擅自在架空电力线路保护区内进行吊装作业；四是未编制吊装作业专项施工方案；五是未对吊装作业人员进行安全教育培训；六是未辨识作业场所存在的危险有害因素；七是未配备具有特种作业操作资格证的起重信号工指挥吊装作业；八是现场施工员不在岗，未及时纠正违规吊装行为。对事故的发生负有责任，建议由贵阳经开区管委会依法进行行政处罚。

（二）对有关责任人员的责任认定及处理建议

（1）王某，男，群众，贵州齐泰公司总经理（施工单位法定代表人），一是未及时更换项目经理到岗履职；二是未督促检查付官配电工程安全生产工作。对事故发生负有责任，建议由贵阳经开区管委会依法进行行政处罚。

（2）范某江，男，群众，贵州齐泰公司工程管理部部长，一是未对吊装危险性较大作业进行安全管理；二是未组织对付官配电工程开展安全检查，及时消除事故隐患。对事故的发生负有责任，建议由贵阳经开区管委会依法进行行政处罚。

（3）吴某钢，男，群众，贵州齐泰公司员工，付官配电工程技术负责人，未编制起重吊装作业专项施工方案。对事故发生负有责任，建议由贵阳经开区管委会依法进行行政处罚。

（4）王某洋，男，群众，贵州齐泰公司现场专职安全员，一是未辨识事故点吊装作业场所存在的危险有害因素；二是未及时纠正违规吊装行为。对事故发生负有责任，建议由贵阳经开区管委会依法进行行政处罚。

（5）王某波，男，群众，肇事汽车起重机驾驶员，一是未检查吊装作业现场存在的安全风险；二是在中孟航35kV高压线保护区内违规开展吊装作业。对事故发生负有责任，建议由贵阳经开区管委会依法进行行政处罚。

（6）路某祥，男，群众，贵州齐泰公司员工，付官配电工程施工员，一是未对现场作业人员进行技术交底；二是事故发生时，未在现场履职。对事故发生负有责任，建议由贵阳经开区管委会依法进行行政处罚。

（7）吴某坤，男，经开城投公司董事长，一是未督促付官配电工程委托监理单位实施监理；二是未督促付官配电工程签订施工合同，明确安全职责、权利和义务。对事故发生负有责任，建议由贵阳经

开区管委会依法进行行政处罚。

（8）谭某星，男，经开城投公司副总经理，分管集团项目前期部、工程管理部，付官配电工程负责人。一是未组织委托监理单位实施监理；二是未组织与贵州齐泰公司签订付官配电工程施工合同，明确安全职责、权利和义务；三是施工单位安全许可证过期，未严格审查安全生产资质，同意付官配电工程开工。对事故发生负有责任，建议由贵阳经开区管委会依法进行行政处罚。

（9）胡某伟，男，群众，经开城投公司工程部工作人员，付官配电工程工作人员。一是未检查施工单位安全生产条件，下达开工令；二是下达开工令至事故发生时，未对事故现场开展检查；三是未督促施工单位落实安全生产措施、编制吊装作业专项施工方案；四是未向供电部门申请付官配电工程隐蔽工程中间检查。建议由经开城投公司按相关规定进行处罚。

（10）陈某宏，男，群众，经开城投公司工程部工作人员，付官配电工程工作人员。一是下达开工令至事故发生时，未对事故现场开展检查；二是未督促施工单位落实安全生产措施、编制吊装作业专项施工方案；三是未向供电部门申请付官配电工程隐蔽工程中间检查。建议由经开城投公司按相关规定进行处罚。

（三）有关公职人员和单位

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委调查处理。

七、事故防范措施建议

（一）全面织密织牢安全防护网。属地政府要进一步统筹发展和安全，强化底线思维和风险意识，深刻汲取此次事故教训，按照“三管三必须”要求，进一步压实行业部门安全监管责任，聚焦电力、建筑施工等重点行业领域，以“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”为原则，围绕“一件事”事前、事中、事后全链条划分安全生产监管责任，科学厘清安全监管职责，从根本上消除行业领域安全监管盲区，有效化解和防范安全风险。

（二）强化电力行业监管。有关部门单位要加大对《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《电力供应与使用条例》《电力设施保护条例》《电力建设工程施工安全监督管理办法》等法律法规和规章的学习和宣传教育工作，加强对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查。强化与各行业部门间沟通协作，切实落实好电力行业发电、受电、用电各环节安全监管责任。督促和指导辖区电力设施管理单位落实电力安全生产主体责任，做好作业期间电力设施巡视检查和监督管理。

（三）督促企业落实主体责任。一是加强安全生产体系建设。贵州齐泰公司要建立健全安全管理机构，按相关规定配备安全管理人员；建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；加强对从业人员进行安全生产教育和培训，落实施工现场安全技术交底，确保施工现场管理人员到岗就位，杜绝现场安全管理缺位，防止和纠正“三违”现象；危险作业严格执行作业审批制度；现场隐患排查和整治落实“五到

位”，实行隐患治理闭环管理。二是加强宣传教育培训。经开城投公司和贵州齐泰公司要立即召开事故警示会，教育全体员工遵章守纪，认真剖析“12·20”触电事故原因，深刻汲取事故教训。组织全体干部职工认真学习《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《电力供应与使用条例》《电力设施保护条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建筑起重吊装工程安全技术规程》等法律法规、规章和有关国家标准、行业标准。强化三级安全教育培训，抓好岗位操作规程和岗位危险危害识别教育培训工作。三是加强施工现场管理。经开城投公司要加强对建设项目统一协调管理，明确参建各方的安全生产管理职责，实施项目全过程监管，完善工程建设中的相关手续审批及备案流程，认真审核施工单位安全资质和业务资质。

分享到：